



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 69Σ4ΩΗ3-5ΒΗ

Αριθμ. πρωτ.: 15410/26-07-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **13ης/2018 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **159**

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία».

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **15089/20-07-2018**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-07-2018** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα Απούσα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης Απών	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Α) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 1^{ου} & του 16^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης:

Β) Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε -ομόφωνα- την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής: το 6ο σε 2ο, το 7ο σε 3ο, το 2ο σε 4ο, το 3ο σε 5ο, το 4ο σε 6ο & το 5ο σε 7ο.

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 2^{ου} (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 8^ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. 151/18-07-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» (Αρ. Μελέτης Δ/σης Τ.Υ. 17/ 2014) και παρακαλούμε για την έγκριση του.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 10:00 πμ οι υπογράφωντες :

- 1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
 - 2) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ, υπάλληλος του Δήμου Χαϊδαρίου ως μέλος,
 - 3) ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου ως μέλος,
- μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 247/2017 (ΑΔΑ: 722ΓΩΗ3-Η2Μ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Χαϊδαρίου, για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, και έχοντας υπόψη:

α. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2,

β. το Π.Δ. 609/85 , άρθρα 53,54,55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,

γ. το Ν. 3669/08, άρθρο 75,

δ. το με αρ. πρωτ. 1794/22-01-2015 συμφωνητικό, ύψους 26.563,29 € (χωρίς ΦΠΑ) και παράδοση έργου εντός τριών (3) ημερολογιακών μηνών,

ε. το με αρ. πρ. 97/08-04-2015 πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εδάφους εκσκαφών,

στ. τον υποβληθέντα στις 25-04-2016 3^ο (τελικό) λογαριασμό συνοδευόμενο από τελική επιμέτρηση των εργασιών, θεωρημένη από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών,

ζ. την με αρ. πρ.9034/11-04-2018 βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης έργου,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία και του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
		Α/Τ	Μ.Μ.	ΠΡΟΫΠ	Εγκ/νες με τον 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
	1. <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>					ΑΡΙΘΜ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	μ3	341,46	567	563,65	Πεντακόσια εξήντα τρία και εξήντα πέντε
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	μ2	146,34	241	241,00	Διακόσια σαράντα ένα
3	Δαπάνη μεταφοράς άρθρων ΑΤ1 & ΑΤ2	3	μ3*χλμ	2.288,1	13.600	13.600,00	Δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ	4	μ3	100	131	124,22	Εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι δύο
5	Δαπάνη μεταφοράς άρθρου ΑΤ4	5	μ3*χλμ	3.500	4.500	4.347,70	Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και εβδομήντα
6	Κατασκευή επιχωμάτων	6	μ3	422,44	295	220,33	Διακόσια είκοσι και τριάντα τρία

7	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	7	μ2	160,97	260	238,94	Διακόσια τριάντα οκτώ και ενενήντα τέσσερα
8	Δαπάνη μεταφοράς άρθρου ΑΤ7	8	μ3*χλμ	563,64	910	836,28	Οκτακόσια τριάντα έξι και είκοσι οκτώ
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Κοιτοστρώσεις, περιμβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9	μ3	16	25	12,72	Δώδεκα και εβδομήντα δύο
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	10	μ3	125,46	108	104,44	Εκατόν τέσσερα και σαράντα τέσσερα
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500 C	11	χλγ	8.321,95	6.120	6.120,00	Έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι
4	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	12	μ2	335,61	335,61	88,50	Ογδόντα οκτώ και πενήντα
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	13	μ	40,98	41	38,60	Τριάντα οκτώ και εξήντα
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ	14	μ2	21,22	32	25,09	Είκοσι πέντε και εννέα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Για το έργο συντάχθηκε η με αριθμό 17/2014 μελέτη της Τ.Υ. με προϋπολογισμού 55.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 % .
- 2) Με την υπ' αριθμ. 177/2014 (ΑΔΑ:7Λ72ΩΗ3-2Ω2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η διενέργεια του διαγωνισμού και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου (Ανοιχτός Διαγωνισμός).
- 3) Με την υπ' αριθμ. 222/2014 (ΑΔΑ:6ΒΨ8ΩΗ3-9ΗΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η ακύρωση της 110/2014 Α.Ο.Ε. και εγκρίθηκαν εκ νέου η διάθεση πίστωσης και η επανακατάρτιση των όρων του υπόψη έργου.
- 4) Με την υπ' αριθμ. 291/2014 (ΑΔΑ:ΩΠΤ0ΩΗ3-184) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η εργ. Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ»
- 5) Με την υπ' αριθμ. 85364/55884/19-01-201 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίσθηκε η νόμιμη λήψη της υπ' αριθμ. 291/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
- 6) Με την υπ' αριθμ. 11267/22-03-2013 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αποφασίσθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Χαϊδαρίου από το Π.Δ.Ε.
- 7) Με την υπ' αριθμ. 127/2015 (ΑΔΑ: 67ΒΓΩΗ3-Γ1Χ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 22-06-2015
- 8) Με την υπ' αριθμ 204/2015 (ΑΔΑ: Ω9ΔΕΩΗ3-5ΧΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 01-08-2015
- 9) Με την υπ' αριθμ. 296/2015 (ΑΔΑ: ΩΑΥΩΩΗ3-ΗΩΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 01-11-2015.
- 10)Με την υπ' αριθμ 30/2016 (ΑΔΑ: ΩΡΡΓΩΗΕ3-ΤΙΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του χρόνου περαίωσης του υπόψη έργου κατά πέντε (5) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες, με αναδρομική ισχύ ήτοι περαίωση εργασιών την 15-04-2016,
- 11)Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-04-2016.
- 12)Στις 25-04-2016 υποβλήθηκε ο 3^{ος} (τελικός) λογαριασμός, ύψους 26.410,38 €, συνοδευόμενος από την τελική επιμέτρηση των εργασιών.
- 13)Σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 88/2016 (ΑΔΑ: 7ΝΩΓΩΗ3-ΧΥΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου είναι :
 Δαπάνη εργασιών: 23.118,83 €
 Απρόβλεπτη δαπάνη : 3.444,46 €
 Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ : 26.563,29€

Δαπάνη ΦΠΑ : 6.109,56 €

Συνολική δαπάνη : **32.672,85 €**,

δηλαδή η δαπάνη εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη αρχική συμβατική δαπάνη.

14) Η επιτροπή αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση, δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και παραλαμβάνει το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα του άρθρου 75 αυτού.

15) Ποιοτικώς το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και γι' αυτό η Επιτροπή το παραλαμβάνει ποιοτικώς.

16) Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την ποιότητα, ορθότητα και ενημέρωσή του.

17) Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

18) Λοιπές της Επιτροπής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ

ΤΡΑΝΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, υπόψη το από 11/07/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 11/07/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν από την Εταιρία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ» για τον Δήμο Χαϊδαρίου και για το έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως συνημμένο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Χαϊδάρι 26-07-2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ