



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **5ης/2014** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **96**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα που αφορά το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου» (Υποέργο: «Κατασκευή αύλειου χώρου στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου).»

Στο Χαϊδари και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **11923/10-04-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **10-04-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς Απών	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης Απών	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ.Τσατσαμπάς Απώ	30.Ε.Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Λ. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Θ.Σπηλιόπουλος Απών
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α.Μπούτση Απούσα	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρντιμιάδης Απών	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων-Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης κ. Λυμπέρη Α, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει:

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.), όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 839.537,26 € και ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την σύμβαση του έργου 72.863,40 €, αναλυτικά:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμ. 572/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ » με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 53/2009 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

2. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι :

Εργασίες	=	1.216.879,15 €
ΓΕ + ΟΕ 18%	=	219.038,25 €
Απρόβλεπτα	=	215.387,61 €
Αναθεώρηση	=	29.367,26 €
Φ.Π.Α. (19%)	=	319.327,73 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	2.000.000,00 €

3. Με την υπ' αριθμ. 297/2009 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

4. Στις 29-12-2009 έγινε η δημοπρασία του έργου.

5. Με την υπ' αριθμ. 8/14-01-2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «F.R. ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» .

6. Η μέση έκπτωση της εργολαβίας είναι 55,134%.

7. Στις 21-04-2010 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου.

8. Η συνολική δαπάνη του έργου ,σύμφωνα με τη σύμβαση είναι :

Εργασίες (συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης 55,134%)	=	545.964,79 €
ΓΕ + ΟΕ 18%	=	98.273,66 €
Απρόβλεπτα	=	96.635,77 €
Αναθεώρηση	=	13.175,91 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	=	754.050,13 €
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (21%)	=	158.350,53 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	912.400,66 €

9. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε 9 μήνες, δηλαδή μέχρι 21-01-2011.

10. Με την υπ' αριθμ. 13894/04-05-2010 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου οι :

1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΑΝΙ Αρχιτέκτων Μηχανικός για το σύνολο των εργασιών πλην των ηλεκτρομηχανολογικών.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος, για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
3. ΤΡΥΦΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός Υπομηχανικός, ως βοηθός επιβλέπων των ανωτέρω δύο.
11. Με την υπ' αριθμ. 291/22-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 145 ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή έως 15-06-2011.
12. Στις 05-10-2010 ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 1^ο Λογαριασμό του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 13-10-2010.
13. Στις 08-12-2010 ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 2^ο Λογαριασμό του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών στις 17-12-2010.
14. Στις 23-12-2010 ο Ανάδοχος υπέβαλε όχληση για την καθυστέρηση πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.
15. Στις 30-12-2010 ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής του έργου, διακόπτοντας τις εργασίες βάσει του Ν. 3669/2008 άρθρο 62 παρ. 3, λόγω καθυστέρησης πληρωμής των εγκεκριμένων εργασιών του 1^{ου} Λογαριασμού και ενώ εκκρεμεί και η πληρωμή του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 13-12-2010 που παρήλθε ο χρόνος των 2 μηνών από την υποβολή του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.
16. Με την υπ' αριθμ. 40490/10-01-2011 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του Αναδόχου
17. Με την υπ' αριθμ. 173/06-06-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 884.130,38 € ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την Σύμβαση του έργου
18. Στις 28-02-2012 εγκρίθηκε και ο 3ος Λογαριασμός του έργου ενώ εκκρεμούσε η πληρωμή ακόμη των δύο προηγούμενων πιστοποιήσεων
19. Με την απόφαση Α.Π. 560/17-10-2012 του υπουργού εσωτερικών το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. Αττικής 2007-2012 ως υποέργο του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου» με κωδικό MIS 375683
20. Στο πλαίσιο της πιο πάνω ένταξης κατέστη εφικτή η καταβολή της οφειλής των τριών λογαριασμών, γεγονός που οδήγησε τελικά στην άρση της Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών στις 22-01-2013
21. Οι εργασίες ξεκίνησαν εκ νέου στις 23-01-2013
22. Με την υπ' αριθμ. 10/30-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-07-2013 λόγω του μεγάλου διαστήματος διακοπής των εργασιών.
23. Με την υπ' αριθμ. 191/08-07-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση από 31-07-2013 έως 09-10-2013 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, διακοπής εργασιών τον μήνα Ιούνιο για την απρόσκοπτη εξέλιξη των Πανελληνίων Εξετάσεων του γειτονικού Λυκείου, θερινών διακοπών των εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος, λατομείων και γενικότερα τον μήνα Αύγουστο και εργατικών απεργιών στους προηγούμενους μήνες.
24. Στις 10-09-2013 έγινε η Διοικητική Παραλαβή για χρήση τμήματος του έργου που αφορά την κατασκευή πεζοδρόμου επί της οδού Φιλοπάππου.
25. Με την υπ' αριθμ. 264/14-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση από 09-10-2013 έως 18-11-2013 λόγω ακαταλληλότητας των καιρικών συνθηκών για τις εργασίες πρασίνου και των αντίστοιχων αρδευτικών δικτύων.

26. Με την υπ' αριθμ. 265/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 871.020,23 € ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την Σύμβαση του έργου.
27. Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν στις 18-11-2013, δηλ. εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης του έργου.
28. Στις 03-01-2014 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου από τον Ανάδοχο.
29. Το πρωτόκολλο για Διοικητική Παραλαβής για Χρήση υπεγράφη στις 15-01-2014.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.)

2.1. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3^{ος} Α.Π.Ε.)

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 839.537,26 € και παρά την αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α λόγω αλλαγής συντελεστού από 21% σε 23%, παρουσιάζει **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά το ποσόν των **-72.863,40 €** και ως προς τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. μείωση κατά **-31.482,97 €**.

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. προκύπτει συνολικά **μείωση** της δαπάνης των συμβατικών εργασιών κατά **-52.216,44 €**, ποσό χωρίς εργολαβικό όφελος, ή **-61.615,39** με εργολαβικό όφελος.

Οι όποιες αυξήσεις των δαπανών ορισμένων ομάδων εργασιών, καθώς και η δαπάνη της νέας εργασίας του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που παρουσιάζονται στον παρόντα Α.Π.Ε., καλύπτονται με απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Αναλυτικά η δαπάνη ανά ομάδα εργασιών είναι :

1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης με έκπτωση 53% κατά 8.376,37 € ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 55% κατά -1.099,00 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 55% κατά -10.002,39 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 55% κατά -1.649,25 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1.5 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 55% κατά -827,25 € ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 55% κατά -162,31 € ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

1.7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 55% κατά -3.183,51 € ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.1.1. ΥΔΡΕΥΣΗ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 56% κατά -1.728,73 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.1.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 56% κατά -5.150,52 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.1.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 56% κατά -4.124,11 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.1.4. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 56% κατά -236,22 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

2.1.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης με έκπτωση 56% κατά -32.429,52 €, ως προς την αρχική Σύμβαση του έργου, που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Συνεπώς σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβολές των δαπανών των ομάδων εργασιών του Προϋπολογισμού της αρχικής Σύμβασης, προκύπτει συνολικά **μείωση** :
8.376,37 - 1.099,00 - 10.002,39 - 1.649,25 - 827,25 - 162,31 - 3.183,51 - 1.728,73 -
5.150,52 - 4.124,11 - 236,22 - 32.429,52
= **-52.216,44 € (άνευ ΓΕ & ΟΕ 18%)**

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Προκύπτει δαπάνη με έκπτωση 55%: 70.330,68 €.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης ποσού -92.874,32 € .

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή.

Φ.Π.Α.

Παρουσιάζεται μείωση ποσού -1.363,89 €, ως προς την αρχική Σύμβαση, παρά την αύξηση του συντελεστού Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.

Συνεπώς σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβολές των δαπανών των Εργασιών του Προϋπολογισμού της Αρχικής Σύμβασης, των Εργασιών του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., προκύπτει με τον 3^ο Α.Π.Ε. συνολικά **μείωση** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά το ποσό των **-72.863,40€**, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			+	-
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	545.964,79	493.748,35		52.216,44
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ	-	70.330,68	70.330,68	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σ1)	545.964,79	564.079,03	70.330,68	52.216,44
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ (18%)	98.273,66	101.534,23	12.659,52	9.398,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Σ2)	644.238,45	665.613,26	82.990,20	61.615,39
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	96.635,77	3.761,45		92.874,32
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	13.175,91	13.175,91		
Φ.Π.Α	158.350,53	156.986,64		1.363,89
ΣΥΝΟΛΟ	912.400,66	839.537,26	82.990,20	155.853,60
	- 72.863,40		- 72.863,40	

3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Επειδή οι αυξομειώσεις των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 3^ο ΑΠΕ προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών .
2. Επειδή ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα χωρίς να προβάλει αιτήματα και διεκδικήσεις τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση

Ακολούθως, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων-Πολοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης κ. Α. Λυμπερη και έλαβε υπόψη την Τεχνική Έκθεση Επίβλεψης που αφορά τον 3^ο ΑΠΕ, καθώς και το γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φωτεινάκης, δεν συμμετέχει στη συζήτηση του θέματος, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα, Επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Πανόπουλος, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (14) υπέρ (4) κατά

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο που αφορά το έργο: «**Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου**» (Υποέργο: «**Κατασκευή αύλειου χώρου στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου**»), όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 16-04-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ