



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Β43ΓΩΗ3-6ΑΦ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17ης/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως: 218

Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων στο αποχετευτικό δίκτυο»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **33857/11-10-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **11-10-2012**, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ. Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α. Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Λ. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννακός	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 206 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Γκούσκου, Β. Παντελάρος, Κ. Φουρλής, Α. Μποζίκας, Μ. Γιαννακός και Σ. Βαρυτιμιάδης, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στη Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Καμπόλη Ε., εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο» ανέρχεται στο ύψος των 120.000 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπεγράφη στις 9-10-2009 και ανέρχεται στο ποσό των 94.789,91 €, χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 28756/05-09-2012 αίτησή του, ο εργολάβος κ. Κ. Βασιλακόπουλος, ζητά την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δύο μήνες.

Επειδή η πορεία των συνδέσεων, εκ μέρους των δημοτών, για τις ανάγκες σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, δεν έχει καλύψει αρκετό μέρος του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικείμενο για την προσθήκη και άλλων συνδέσεων, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει χορήγηση νέας παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου, κατά δύο (2) μήνες ακόμη, δηλ. μέχρι 09-11-2012.

Η Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μ. Σελέκος., δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία, ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουντούλης της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
πλειοψηφικά (23) υπέρ (4) κατά

Εγκρίνει τη χορήγηση νέας παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 09-11-2012, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 18-10-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ