



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Β43ΦΩΗ3-Ξ90

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17ης/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως: 219

Περίληψη: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής Προστασίας σε ανοικτά ρέματα του Δήμου Χαϊδαρίου & άλλες παρεμβάσεις» και επιστροφή εγγυητικών επιστολών»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **33857/11-10-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **11-10-2012**, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ. Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α. Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννακός	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 206 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Γκούσκου, Β. Παντελάρος, Κ. Φουρλής, Α. Μποζίκας, Μ. Γιαννακός και Σ. Βαρυτιμιάδης, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στη Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Καμπόλη Ε., εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο Προϋπολογισμός έργου : 400.000,00€ (με Φ.Π.Α)
- Η με αριθμό 59/2008 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε στις 15/12/2008 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου
- Με την υπ' αριθμ. 124/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και η ανακήρυξη μειοδότη του έργου.
- Στις 28/05/2009 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της Αναδόχου εταιρείας « ΓΑΡΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
- Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών ήταν πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή αρχική περαίωση στις 28/10/2009
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19429/28-05-2009 απόφαση της Τ.Υ του Δήμου Χαϊδαρίου ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι κ.κ. Νικολακόπουλος Νικόλαος – Τοπογράφος και Παράσχου Αναστασία - Γεωπόνος.
- Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 37379/21-10-2009 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 22/01/2010.
- Με την υπ' αριθμ. 618 απόφαση της 17^{ης}/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες στον Ανάδοχο, δηλαδή έως τις 22/01/2010..
- Με την υπ. Αριθμ. πρωτ. 1872/20-01-2010, ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 22/03/2010.
- Με την απόφαση αριθμ. 39 της 2^{ης}/2010 συνεδριάσεως του Δημοτικού συμβουλίου, χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά δύο (2) μήνες στον Ανάδοχο, δηλαδή έως και τις 22/03/2010.
- Με την απόφαση αριθμ. 115 της 5^{ης}/2010 συνεδριάσεως του Δημοτικού συμβουλίου, χορηγήθηκε παράταση περαίωσης εργασιών κατά δύο (2) μήνες στον Ανάδοχο, δηλαδή έως και τις 22/05/2010
- Στις 21-10-2010 εκδόθηκε Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών
- Μετά την παρέλευση 15 μηνών ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε με το υπ' αριθμ.36637/22-11-2011 έγγραφο αίτηση για παραλαβή του έργου.
- Το αίτημα του αναδόχου διαβιβάστηκε στην **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής** και με την υπ' αριθμ. 44219/41047/18-4-2012 **Απόφαση** ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής
 - Η επιτροπή αποτελούμενη από :1) Την Κα Κλέντου Δήμητρα Τοπογράφο μηχανικό Υπάλληλο του Δήμου Αγ. Αναργύρων- Καματερού 2) Τον Κο Ορφανό Δημοσθένη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Υπάλληλο του Δήμου Περιστερίου 3) Τον Κο Μπέσιο Επαμεινώνδα Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο του Δήμου Ιλίου 4) Τον Κο Πασπαλιάρη Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο και εκπρόσωπο του Δήμου Χαϊδαρίου συνεδρίασε στις 8-10-2012 και μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των εγγράφων του έργου , των επιμετρήσεων επί τόπου του έργου, των λογαριασμών, κλπ. Συνέταξε Το **Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής** του ως άνω αναφερόμενου έργου.

Μετά τα ως άνω αναφερόμενα και την Σύνταξη του Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ**

ΑΝΟΙΧΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» χωρίς καμία παρατήρηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου και την επιστροφή των εγγυητικών στον ανάδοχο του έργου .

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», κ. Τσατσαμπάς Δ., δήλωσε ότι, καταψηφίζουν το θέμα Ακολουθως, και οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», μέσω του Επικεφαλής τους, κ. Σελέκου Μ., δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα, Εν συνεχεία, και ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουντούλης της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
πλειοψηφικά (20) υπέρ (7) κατά

Εγκρίνει το από 8-10-2012 Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής του έργου: **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»**, προϋπολογισμού 400.000,00€ (με Φ.Π.Α 19%), το οποίο εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρεία « ΓΑΡΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 5%, επί των τιμών του τιμολογίου, της αριθμ. 59/2008 μελέτης του Δήμου, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου με τελική δαπάνη του έργου το ποσό των **382.711,16 ΕΥΡΩ** με Φ.Π.Α.23% καθώς και την επιστροφή στον ανάδοχο του συνόλου των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 18-10-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ