



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗ3-ΔΘ9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **6ης/2012** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **86**

Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου “Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο”.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **8845/22-03-2012** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **22-03-2012**, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ. Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης Απών	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α. Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννακός	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Στη διάρκεια της υπ' αριθμ. 84 απόφασης, απεχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βαρυτιμιάδης Σ., ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης κατά τη διάρκεια της υπ' αριθ. 93 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σελέκος, Μ., Παντελάρος Β., Γκούσκου Ε. και Βορέας Κ., οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Καμπόλη Ελένη, εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο» ανέρχεται στις 120.000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπεγράφη στις 9-10-2009 και ανέρχεται στο ποσό των 94.789,91 €, χωρίς ΦΠΑ.

Επειδή η πορεία των συνδέσεων, εκ μέρους των δημοτών, για τις ανάγκες σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, δεν έχει καλύψει αρκετό μέρος του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικείμενο για την προσθήκη και άλλων συνδέσεων και λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει χορήγηση νέας παράταξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου, κατά έξι (6) μήνες ακόμη, δηλ. μέχρι 09-09-2012.

Καλείται το Σώμα, να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία (27) υπέρ (4) κατά

Εγκρίνει τη χορήγηση παράταξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο», κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2012.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-03-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ