



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 9Ω8ΜΩΗ3-004
Αριθμ. πρωτ.: 12535/13-06-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **12ης/2019 Τακτικής** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **119**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάστρωση Συνθετικού Χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄ Αθλητικού Κέντρου Δ. Χαϊδαρίου».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **15:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **12012/07-06-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **07-06-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά Απούσα	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας Απών
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς Απών	33. Κ. Φουρλής
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 70/2019 Α.Δ.Σ. περί «Συγκρότησης επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η). Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 19^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).**

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε -ομόφωνα- την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής: το 1^ο, 2^ο & 3^ο σε 16^ο 17^ο & 18^ο.

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.. Φουρλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10^{ου} (πλέον) θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 4^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. εσ.: 149/31-05-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η απομάκρυνση του υπάρχοντος φυσικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου και η διάστρωση νέου συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Α' αθλητικού κέντρου του Δήμου Χαϊδαρίου στο Δάσος Χαϊδαρίου. Επίσης, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση δύο εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου, η τοποθέτηση δύο πάγκων αναπληρωματικών, η αποξήλωση του υφιστάμενου αρδευτικού συστήματος και επανατοποθέτηση με αποκατάσταση τυχόν φθαρμένων, από την εκσκαφή, εξαρτημάτων και ο καθαρισμός των περιμετρικών αποστραγγιστικών καναλιών.

2. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

3. Μελέτη

Η με αριθμό 19/2017 (επικαιροποίηση της 19/2016), μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαϊδαρίου και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 227/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 360.100,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

4. Δημοπρασία

Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου ήταν η «ανοικτή διαδικασία» για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» που προσέφερε μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 28,49% και ποσό προσφοράς 207.677,92 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 257.520,62 € (με τον Φ.Π.Α). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 105/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού).

5. Εργολαβικό Συμφωνητικό

Έχει υπογραφεί η με αρ.πρωτ. οικ.24368/05-12-2018 σύμβαση, για ποσό 207.677,92 € πλέον Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμαρχου Χαϊδαρίου και του Αναδόχου του Έργου.

6. Προθεσμία

Προθεσμία περάτωσης των εργασιών βάσει της σύμβασης είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 05-06-2019.

7. Αίτηση Αναδόχου

Ο Ανάδοχος με την υπ' αρ. πρωτ. 8560/03.05.2019 αίτησή του, ζητάει 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών μηνών, ήτοι μέχρι τις 05-08-2019.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το σκεπτικό ότι,

1. Το κύριο αντικείμενο των εργασιών του έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου, μια διαδικασία χρονοβόρα λόγω εισαγωγής του εμπορεύματος από το εξωτερικό και παράλληλα με τις κακές καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, καθυστέρησε η προετοιμασία του εδάφους για την υποδοχή του νέου χλοοτάπητα. Οι καιρικές αυτές συνθήκες και οι αρκετές βροχερές ημέρες, κατέστησαν αδύνατη την εξέλιξη των εργασιών, λόγω της φύσης του έργου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκσκαφών για την απομάκρυνση του υφιστάμενου υποστρώματος για τη διαμόρφωση σκάφης για την υπόβαση του χλοοτάπητα.

2. Η σύμβαση του ως άνω έργου υπεγράφη στις 05/12/2018 με αποτέλεσμα να μεσολαβήσει διάστημα των εορτών, της Πρωτοχρονιάς, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο για την Ελλάδα αλλά και τον Φεβρουάριο για την Κίνα, η οποία είναι η χώρα παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η παραλαβή του χλοοτάπητα και η εκτέλεση εργασιών. Ακόμη, οι αργίες του Πάσχα καθυστέρησαν για ορισμένο χρονικό διάστημα την εξέλιξη των εργασιών.

3. Αυτή τη χρονική στιγμή έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των προβλεπομένων εργασιών καθώς έχουν γίνει οι εκσκαφές, η αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, η αποξήλωση του υπάρχοντος αρδευτικού συστήματος και η δημιουργία των δύο στρώσεων βάσης και υπόβασης του χλοοτάπητα. Απομένουν οι εργασίες τοποθέτησης του χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, οι οποίες δύναται να ολοκληρωθούν εντός των προσεχών δύο μηνών.

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης, προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 05-08-2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. εσωτ.: 149/31-05-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση περαίωσης του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 05-08-2019 , για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. εσ.: 149/31-05-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 13-06-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ