



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 67ΒΓΩΗ3-Γ1Χ

Αρ.Πρωτ:10544/28.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **11ης/2015** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **127**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης, του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27η^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **10068/23-4-2015**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **23-4-2015** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28.Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Ε. Καμπόλη Απούσα
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας & Β. Καρατζαφέρης, απεχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Φουρλής, απεχώρησε κατά τη διάρκεια του 9^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Τσατσαμπάς, απεχώρησε κατά τη διάρκεια του 18^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Πριν από τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την πρόταση του 21^{ου} του 19^{ου} και του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτησή τους ως 1ου και 2ου και 3^{ου} θέματος αντίστοιχα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την πρόταση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στη θέση του 1^{ου} θέματος την πρόταση του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στη θέση του 2^{ου} θέματος και του 20^{ου} στη θέση του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Ακολουθώντας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το 16^ο πλέον θέμα ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως ακολούθως

Κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το έργο «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία» παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών και εμφάνισης απρόβλεπτων παραγόντων (ροή υπογείων υδάτων και διαρροή από κεντρικό αγωγό ύδρευσης ΕΥΔΑΠ).

Για τον λόγο αυτό και κατόπιν σχετικής αίτησης του Αναδόχου (αρ. πρωτ. 7172/ 18-3-2015) εισηγούμεστε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών από τις 22/4/2015, η οποία αποτελεί τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης, κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 22-6-2015.

Δεδομένου ότι η ανωτέρω παράταση είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας του θέματος, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες από πλευράς σας ενέργειες.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσής του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία», κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι περαίωση εργασιών έως τις 22-6-2015, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 28-04-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ