



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΝ0ΕΩΗ3-ΛΑΧ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **8ης/2014** τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **131**

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 22-02-2013 και μέτρα πρόληψης αυτών».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **21260/20-06-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-06-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς Απών	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης Απών	29. Β. Παντελάρος
3. Β. Κακάλη	12. Δ. Δούμουρα Απούσα	21.Δ.Τσατσαμπάς Απών	30.Ε.Γκούσκου
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Λ. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Θ.Σπηλιόπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α.Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μαραβέλιας, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση αλλά απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Βουρλούμης, Σ. Μπαλοδήμας, Λ. Γιαννακόπουλος. Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 8^{ου} θέματος απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Βαρυτιμιάδης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, είπε τα εξής:

Το Σώμα συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση και παραθέτω τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) καθώς και το άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, όπου αναφέρονται: «ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» (Δημοτικές εκλογές 18-5-2014).

Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, θέτει υπόψη την από 07-05-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη,

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ»

ΣΧΕΤ.: - Το με αρ. πρωτ.: 14288/30.04.2014 έγγραφο της Αναδόχου εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας δύο (2) μηνών

1. Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας συνοπτικά είναι:

α) η αποκατάσταση της οδού Πούλιας στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά, το οδόστρωμα της οποίας καταστράφηκε εξ' ολοκλήρου.

β) Σημειακή αποκατάσταση σε οδούς της περιοχής Αφαίας, στις οποίες έχουν προκληθεί διάσπαρτες φθορές από τη θεομηνία.

γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και αποκατάσταση των πρανών επί της οδού Μούσχου στην περιοχή Προφήτη Ηλία στα οποία προκλήθηκε πτώση λόγω της νεροποντής.

2. Χρηματοδότηση

Για την εκτέλεση του έργου ο Δήμος χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ποσοστό 100%.

3. Μελέτη

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Χαϊδαρίου και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 75/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 100.000 Ευρώ.

4. Δημοπρασία

Η δημοπρασία έγινε την 17-12-2013 με Ανοιχτό Διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε έκπτωση 33% και προσφερόμενο ποσό 67.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Το

αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 252/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Εργολαβικό Συμφωνητικό

Έχει υπογραφεί η με αρ.πρωτ. 4645/11-02-2014 σύμβαση, για ποσό 54.471,55€ πλέον Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμαρχου Χαϊδαρίου Δ.Μαραβέλια και της Φωτεινής Κόλλια νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»

6. Προθεσμία

Προθεσμία περάτωσης των εργασιών βάσει της σύμβασης είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 10-05-2014.

7. Αίτηση Αναδόχου

Ο Ανάδοχος με την υπ αριθμ. πρωτ.: 14288/30.04.2014 αίτησή του, ζητάει 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι τις 10-07-2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το σκεπτικό ότι,

1^{ov}. Υπήρξαν άσχημες καιρικές συνθήκες το διάστημα των τελευταίων τριών μηνών, οι οποίες δεν επέτρεψαν την αδιάλειπτη εκτέλεση εργασιών.

2^{ov}. Την απαραίτητη μεσολάβηση χρονικών διαστημάτων (κυρίως έπειτα από σκυροδετήσεις) και του περιορισμένου χώρου εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφών, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό επαναχρησιμοποιούνται για επιχώσεις, άρα δεν μπορούν να απομακρυνθούν.

3^{ov}. Τις απεργιακές κινητοποιήσεις που συμμετείχαν οι εργαζόμενοι και ως εκ τούτου δεν εκτελέστηκαν εργασίες.

4^{ov}. Την αναγκαιότητα της όσον το δυνατόν αμεσότερης αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία.

5^{ov}. Τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων οι οποίοι βίωσαν τις καταστροφές.

6^{ov}. Τις επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας που θα δημιουργηθούν σε ενδεχόμενη διακοπή εργασιών.

7^{ov}. Τους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της αυξημένης πιθανότητας νέας θεομηνίας λόγω της έντονης αλλαγής των κλιματικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια, η οποία θα είχε καταστροφικές συνέπειες και για το ήδη εκτελεσθέν τμήμα του έργου αλλά και στα τμήματα τα οποία έχουν ήδη πληγεί.

Επειδή λοιπόν οι παραπάνω αναφερόμενοι λόγοι κρίνονται βάσιμοι εισηγούμεστε την χορήγηση παράτασης, συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 10-07-2014.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επιπροσθέτως, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Θ.

Σπηλιόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Πανόπουλος, Α.Μπούτση και Α. Μποζίκας, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (9) υπέρ (9) κατά

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ», κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 10-07-2014, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 25-06-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ