



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **7ης/2010** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως :**131**

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Χαϊδαρίου για την εκτέλεση του έργου: "Προσθήκη ΑΠΧ στο 6^ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου"

Χαϊδάρη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **12679/22-04-2010** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **22-04-2010** στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ν. Παναγιωτάτος	19.Κ. Ντέρος Απών
2 Μ. Λιακόπουλος	11.Α. Αδαμοπούλου	20.Κ. Φουρλής
3. Α.Βουρλούμης	12. Ι. Κουβέλης	21. Γ. Ζάγκας
4. Ι. Κέντρης	13. Χ. Θεοφίλης	22. Α. Μπούτση
5. Π. Καραβίτης	14.Φ.Θεοδωρακόπουλος	23. Μ.Σελέκος
6. Η. Περιμένης Απών	15. Σ. Αλέπης	24. Β. Παντελάρος
7 Ε. Τοκατλίδη	16. Δ. Δούμουρα	25. Κ.Βορέας
8. Α. Αντωνόπουλος	17. Δ. Τσατσαμπάς	26.Κ.Σπηλιόπουλος
9. Σ. Μπαλοδήμας	18. Α. Μποζίκας Απών	27. Ι. Ιγγλέσης

Κατά την συζήτηση της αριθμ 127 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Μαραβέλιας συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος Μ. εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Το έργο "Προσθήκη ΑΠΧ στο 6^ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου" δημοπρατήθηκε στις 02-09-2003 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση "Κ/ΞΙΑ ΑΘΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ "ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" με έκπτωση 11,57% επί των τιμών τιμολογίου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 244.260,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στις 23-10-2003 υπεγράφη η σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 183.050,10 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατικό χρόνο περαίωσης δέκα (10) μηνών.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8194/22-03-010 αίτησή του ο εργολάβος αιτείται παράταση των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένων ποσοτήτων και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που θα εγκριθεί από το Σ.Δ.Ε.Ν.Α.

Κατόπιν αυτού προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία η χορήγηση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι 23-08-2010.

Παρακαλώ κ. Πρόεδρε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Ο Αντιδήμαρχος

Μάριος Λιακόπουλος

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος παρακάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου ς και μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΣΚ και Δήμου Χαϊδαρίου για το έργο: "Προσθήκη ΑΠΧ στο 6^ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου" κατά πέντε (5) μήνες, δηλ. έως 23-08-2010, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8194/2010 αίτηση του εργολάβου και τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-04-2010
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ