



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 7ΨΗ6ΩΗ3-ΦΒ3

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **8ης/2014** τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **132**

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} Τελικού-Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Άμεσες μικροεπισκευές σε κτίρια Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **21260/20-06-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-06-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς Απών	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης Απών	29. Β. Παντελάρος
3. Β. Κακάλη	12. Δ. Δούμουρα Απούσα	21.Δ.Τσατσαμπάς Απών	30.Ε.Γκούσκου
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Λ. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Θ.Σπηλιόπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α.Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μαραβέλιας, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση αλλά απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Βουρλούμης, Σ. Μπαλοδήμας, Λ. Γιαννακόπουλος. Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 8^{ου} θέματος απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Βαρυτιμιάδης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Το Σώμα συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση και παραθέτω τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) καθώς και το άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, όπου αναφέρονται: «ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» (Δημοτικές εκλογές 18-5-2014).

Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, θέτει υπόψη την από 15-05-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου (16/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν **203/2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου
3. Ο πρόχειρος διαγωνισμός του έργου έγινε στις 19.11.2013 κατά τον οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΣΙΟΥΡΔΑΚΗΣ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 8% και συντάχθηκε αρ.πρωτ.265/26.11.2013 το πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν 231/ 02.12.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου
5. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις αρ.πρωτ.45749/31.12.2013 για το ποσό των 14959,38€ (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
6. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου εγκρίθηκε με την απόφαση 62 της 3^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 20-2-2014.
7. Ο ορισμός του Επιβλέποντος Μηχανικού έγινε με την υπ' Αριθ. Πρωτ. απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου

8. Η συμβατική προθεσμία του έργου (τρεις μήνες) παρατάθηκε έως την 31-05-2014 με την Απόφαση 97 της 5^{ης}/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου όπως διαμορφώθηκαν με τον 1^ο ΑΠΕ κατέστη αναγκαία η μεταβολή κάποιων γεωμετρικών διαστάσεων τμημάτων των στραγγιστηρίων για τους ακόλουθους λόγους:

- Εντοπίστηκαν υπόγεια δίκτυα αποχετεύσεων και υδροδοσίας του κτηρίου που ήταν άγνωστα κατά την έναρξη του έργου, που έπρεπε να αποκατασταθούν και να προστατευθούν.
- Διαπιστώθηκε η ακριβής θέση της υποθεμελίωσης των φερόντων τοίχων του κτηρίου

Για τους λόγους αυτούς προσαρμόσθηκαν κατάλληλα επιμέρους διαστάσεις των στραγγιστηρίων χωρίς ουσιαστική αλλαγή της γεωμετρίας ή της λειτουργίας των.

Οι αντίστοιχες επι πλέον και επι έλαττον μεταβολές ποσοτήτων εργασιών προσδιορίστηκαν με την προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ και βασίζεται στην 1^η και 2^η Αναλυτική Επιμέτρηση εργασιών και τα τελικά σχέδια του έργου.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 12,626.36€. Η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών παραμένει στο ποσό των 0.00€.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. χωρίς την δαπάνη της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 14,899.10€ και είναι μικρότερη κατά 60.27€ από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η δαπάνη για την αναθεώρησης δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι της αρχικά εγκεκριμένης ποσού 0,00€.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 18,325.89€ (14,899.10€ + 3,426.79€) ήτοι μικρότερη κατά 74.11€ της εγκεκριμένης

Σύνολο Δαπάνης 1^{ου} ΑΠΕ

Σύνολο Δαπάνης 2^{ου} Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔ. Α,Β	12,677.42	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔ. Α, Β	12,626.36
ΓΕ & ΟΕ 18%	2,281.95	ΓΕ & ΟΕ 18%	2,272.74
ΣΥΝΟΛΟ 1	14,959.37	ΣΥΝΟΛΟ 1	14,899.10

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0.00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0.00
ΣΥΝΟΛΟ 2	14,959.37	ΣΥΝΟΛΟ 2	14,899.10
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0.00	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0.00
ΣΥΝΟΛΟ 3	14,959.37	ΣΥΝΟΛΟ 3	14,899.10
Φ.Π.Α 23%	3,440.66	Φ.Π.Α 23%	3,426.79
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =	18,400.03	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =	18,325.89

Δ' ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ύστερα από τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», Αρ. Μελέτης: 16/2013.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επιπροσθέτως, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Θ. Σπηλιόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Πανόπουλος, Α.Μπούτση και Α. Μποζίκας, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία (9) υπέρ (9) κατά

Εγκρίνει τον 2^ο Τελικό-Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το έργο «ΑΜΕΣΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 25-06-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ