



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ : ΩΑΡΧΩΗ3-ΙΧΓ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **9ης/2014** τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **153**

**ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου:
«Άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του
Φεβρουαρίου 22-02-2013 και μέτρα πρόληψης αυτών»**

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **24020/10-07-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **10-07-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου Απούσα	19. Ι. Θεοτοκάς Απών	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης Απών	29. Β. Παντελάρος
3. Β. Κακάλη	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ.Τσατσαμπάς Απών	30.Ε.Γκούσκου
4 Ε. Τοκαλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Θ.Σπηλιόπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου Απούσα	24.Α.Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης Απών
7 Α. Θεοφίλης Απών	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμάδης	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση, η Πρόεδρος λέει ότι το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7, δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να το θεωρήσει ως κατεπείγον και να το εγγράψει στην ημερήσια διάταξη, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να αποφασίσει σχετικά με την ίδια πλειοψηφία. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, έθεσε υπόψη του Σώματος: την υπ' αριθμ. 245/14-07-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναφέρει:

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ»

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ.: 19208/10.06.2014 έγγραφο διακοπής εργασιών έργου της Αναδόχου εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
β) Η με αρ. πρωτ.: 23941/09.07.2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας έργου, της Αναδόχου εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών.

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέμα που εξετάζεται με την παρούσα εισήγηση, λόγω του γεγονότος ότι η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει παρέλθει και η ανάγκη ολοκλήρωσής του είναι επιτακτική.

1. Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας συνοπτικά είναι:

α) η αποκατάσταση της οδού Πούλιας στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά, το οδόστρωμα της οποίας καταστράφηκε εξ' ολοκλήρου.

β) η σημειακή αποκατάσταση σε οδούς της περιοχής Αφαίας, στις οποίες έχουν προκληθεί διάσπαρτες φθορές από τη θεομηνία.

γ) η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και αποκατάσταση των πρανών επί της οδού Μούσχου στην περιοχή Προφήτη Ηλία, στα οποία προκλήθηκε πτώση λόγω της νεροποντής.

2. Χρηματοδότηση

Για την εκτέλεση του έργου ο Δήμος χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ποσοστό 100%.

3. Μελέτη

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Χαϊδαρίου και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 75/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 100.000 Ευρώ.

4. Δημοπρασία

Η δημοπρασία έγινε την 17-12-2013 με Ανοιχτό Διαγωνισμό και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε έκπτωση 33% και προσφερόμενο ποσό 67.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Το

αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 252/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Εργολαβικό Συμφωνητικό

Έχει υπογραφεί η με αρ.πρωτ. 4645/11-02-2014 σύμβαση, για ποσό 54.471,55€ πλέον Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμαρχου Χαϊδαρίου Δ.Μαραβέλια και της Φωτεινής Κόλλια, νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με Δ.Τ. MINEA TEXNIKH Ο.Ε.»

6. Προθεσμία

Προθεσμία περάτωσης των εργασιών βάσει της σύμβασης είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι τις 10-05-2014.

7. Αίτηση Αναδόχου

Ο Ανάδοχος με την υπ αριθμ. πρωτ.: 23941/09.07.2014 αίτησή του, ζητάει 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι τις 10-07-2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το σκεπτικό ότι,

1^{ov}. Κατά το χρονικό διάστημα από 02/07/2014 έως 17/07/2014 είχε γίνει διακοπή εργασιών λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης της 2^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού και σύμφωνα με τον Ν.3669/2008, άρθρο 53, παράγραφος 9: «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Ο Ανάδοχος με το με αριθμό πρωτ. 19208/10-06-2014 έγγραφό του ενημέρωσε την Τεχνική Υπηρεσία για την διακοπή των εργασιών, καθώς ο 2^{ος} Λογαριασμός είχε υποβληθεί από την 01/04, οπότε έως τις 10/06 είχε παρέλθει το δίμηνο που προβλέπεται για την εξόφλησή του.

Συνεπώς, οι παραπάνω αναφερόμενοι λόγοι κρίνονται βάσιμοι και επείγοντες, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ο Ανάδοχος δικαιούται την αιτούμενη παράταση και για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης, συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και την 26-07-2014.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την την υπ'αριθμ. 245/14-07-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ», κατά δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και την 26-07-2014, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 15-07-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ