



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6Ω78ΩΗ3-ΒΤ0
Αριθμ. Πρωτ: 21900/27-07-2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 156

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **21390/21-07-2017**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **21-07-2017** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά Απούσα	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδα Απών	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Α) Πριν τη συζήτηση του Ιου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. «Έγκριση Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Α.Υ.Ι.Μ.) των Υποέργων της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5001522) του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09))» 2. «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την «Κατασκευή Συλλεκτήριου Αγωγού, επί της Λ. Αθηνών.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη των θεμάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 26^ο & 27^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Β) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 24^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας & Κ. Φουρλής αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Κέντρης & Δ. Τσατσαμπάς, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 7^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 12^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. 19985 -12-07-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας –Γραφείο Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, ως εξής:

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.19985/17 αιτήματος του αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου Φιλίππου», εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης **εξήντα ημερών** εξ' αιτίας των κάτωθι λόγων:

- Βροχοπτώσεις
- Καύσωνας
- Δυσχέρειες στην κατασκευή του έργου, λόγω ύπαρξης παράλληλου αγωγού ομβρίων στο ίδιο σκάμμα
- Αύγουστος (περίοδος αδειών προσωπικού)

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εκτελεστεί τα τρία πέμπτα περίπου του έργου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έληγε την 25^η Ιουλίου 2017 και με την παρούσα παράταση μετατίθεται έως **26^η Σεπτεμβρίου 2017**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση χρόνου περαίωσης έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» έως την 26^η Σεπτεμβρίου 2017, για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.19985/17 αίτημα του αναδόχου του εν λόγω έργου και την αριθμ. 19985 - 12-07-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Γραφείο Μελετών & Εκτέλεσης Έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 27-07-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ