



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4ης/2011** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως: **17**

Περίληψη: «Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση περαίωσης του έργου: ΈΚατασκευή έργων οδοποιΐας»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **2212/27-01-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **27-01-2011** στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης Απών	19.Ν. Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή- Πανταζοπούλου	20.Ι. Θεοτοκάς	29. Β. Παντελάρος Απών
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Λ. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27. Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της αριθμ. 8 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σελέκος Μ. και κα. Γκούσκου Ε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αριθμ. 25 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τσατσαμπάς Δ., ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτών αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Μαραβέλιας συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος, κα. Καμπόλη Ε., εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή έργων οδοποιΐας και παράταση περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιΐας» και ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

1) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

2) Την απορρόφηση των απροβλέπτων. Η δαπάνη των απροβλέπτων απορροφήθηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών ασφάλτου, καθώς και η αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη του έργου η δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου είχε υπολογιστεί με τιμή ασφάλτου: 180,00 €/τόνο. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου η τιμή της ασφάλτου διαμορφώθηκε στα 350,00€/τόνο σύμφωνα και με τις τιμές της γενικής γραμματείας εμπορίου.

Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να απορροφηθεί η δαπάνη των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη των απολογιστικών ασφάλτου και να αποδοθεί ένα έργο άρτια και έντεχνα κατασκευασμένο.

Επομένως, με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και με την απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης συντάσσεται ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 149.184,76 € σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Επίσης, μετά την υπ' αριθμ. 36410/18-11-2010 αίτηση του αναδόχου κ. Βασιλακόπουλου Κωνσταντίνου του ανωτέρω έργου με την οποία αιτείται παράταση περαίωσης εργασιών κατά (60) ημερολογιακές ημέρες, μετά την έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες και να συντάξει σχετικό λογαριασμό.

Η συμβατική περαίωση εργασιών είναι στις 3/12/2010.

Παρακαλώ Πρόεδρε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρουν απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Βορέας Κ. και ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Ασπρογέρακας Κ. δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (26) υπέρ (03) κατά

- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή έργων οδοποιΐας», σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.
- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιΐας», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι, 01-2-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ