



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: Ω9ΔΕΩΗ3-5ΧΝ
Αιθμ.Πρωτ.: 20730/15-7-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **17ης/2015** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **204**

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης, του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία».»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **20112/09-07-2015**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **09-07-2015** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά Απούσα	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας Απών	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Κέντρης & Ε. Τοκατλίδη, απεχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Ασπρογέρακας, απεχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Ακολούθως ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Μποζίκας απεχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8^ο θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την από 07-07-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής:

Κατόπιν της από 19/06/2015 αίτησης του Αναδόχου του έργου «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφ. Ηλία» , κου Αριστείδη Μαλλιάρκου , όπου ζητάει επί πλέον παράταση 40 (σαράντα) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών έως την **01/08/2015** για λόγους που προκύπτουν από διαρροή ακαθάρτων υδάτων εντός του σκάμματος για την θεμελίωση του υπολοίπου τμήματος του τοιχίου αντιστήριξης που προέρχονται από υπερκείμενο απορροφητικό βόθρο.

Με τα δεδομένα αυτά παρακαλούμε να δοθούν 40 ημερολ. ημέρες για τους λόγους που αναφέρονται, ήτοι έως 01 Αυγούστου 2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάμε να Ενώσουμε το Χαϊδάρι» , κ. Α.Μποζίκας, δήλωσε ότι ψηφίζουν «παρών»

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (23) υπέρ (2) κατά

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσής του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφ. Ηλία» , κου Αριστείδη Μαλλιάρκου, κατά εξήντα (40) ημέρες , ήτοι περαίωση εργασιών έως τις 01-08-2015, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 14-07-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ