



ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΗ3-ΩΡ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 264

Θέμα «Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: “Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου” (Υποέργο: Κατασκευή Αύλειου Χώρου στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου).»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **36657/10-10-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της πλειοψηφείας Συμβούλου του επιτυχόντα Συνδυασμού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **10-10-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τρία (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπερης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος
3. Ι. Κέντρης	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε. Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής	32. Θ. Σπηλιώπουλος.
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α. Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ. Γιαννάκος	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	2 Σ. Βαρυτιμιάδης	

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 243 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Κ. Φουρλής, Μ. Γιαννακός & Α. Πανόπουλος, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 245 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 248 απόφασης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Βουρλούμης, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της υπ'αριθμ. 257 απόφασης, απεχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Α. Μπούτση, η οποία δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης, κος Λυμπέρης Τ., εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Για το εν θέματι έργο, υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρία το αριθμ. πρωτ. 35263/30-9-2013 αίτημα, περί χορήγησης παράτασης χρόνου, κατά σαράντα ημερολογιακές ημέρες, που αφορά την προθεσμία περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (Υποέργο: Κατασκευή Αύλειου Χώρου στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου)»..

Το έργο έχει χρόνο περαίωσης την 9^η Οκτωβρίου 2013, δεδομένου ότι, οι μέχρι σήμερα καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες) δεν είναι κατάλληλες για την έναρξη των εργασιών πρασίνου και αρδευτικών δικτύων, προτείνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης από 9-10-2013.έως τις 18-11-2013.

Καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης
Λυμπέρης Τάσος

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.\

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι» κ. Δ. Τσατσαμπάς δήλωσε ότι, καταψηφίζουν το θέμα. Ακολούθως, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Σελέκος Μ., δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία, και ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι» κ. Σπηλιώπουλος Θ., δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **κατά πλειοψηφία (14) υπέρ (7) κατά**

Εγκρίνει τη παράταση περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου έναντι του Δημαρχείου Χαϊδαρίου (Υποέργο: Κατασκευή Αύλειου Χώρου στο νέο Δημαρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου)», κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, έως 18-11-2013, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 15-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ