



ΑΔΑ: 457ΚΩΗ3-Ε38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **21ης/2011** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **289**

Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **35817/17-11-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **17-11-2011**, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε.Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Στη διάρκεια της υπ'αριθμ. 287 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Τσατσαμπάς Δ. και Ασπρογέρακας Κ., οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Καμπόλη Ελένη, εισηγούμενη το θέμα είτε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό το έργο με τίτλο «Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου», είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013, δημοπρατήθηκε στις 21-12-2010 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «Κ/Ξ ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΙΑΣΧΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 1.600.000,00 € και στις 20-04-2011 υπεγράφει σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 445.839,28 € πλέον ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ.28330/7-9-2011 αίτησή του, ο εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών, κατά τέσσερις μήνες, λόγω μη επίλυσης διαφόρων τεχνικών προβλημάτων και για λόγους δυσμενών συνθηκών.

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι:

- για χρονικό διάστημα που υπερέβαινε τον έναν ημερολογιακό μήνα, οι μονάδες παραγωγής και διάθεσης των αδρανών υλικών ήταν κλειστές (λόγω καλοκαιριού)
- παρουσιάστηκε καθυστέρηση εργασιών, λόγω προβλημάτων κατά την εφαρμογή των τεχνικών εκθέσεων, και
- σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ.: 3867/2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, που προήλθε ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προεγκρίνεται η παράταση 3 μηνών για το έργο: "Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου",

προτείνεται τελικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 20-12-2011, χωρίς αναθεώρηση.

Ως εκ τούτου καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» δήλωσαν μέσω του Επικεφαλής τους, κ. Σελέκου Μ., ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι» κ. Φουντούλης Κ., δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία (26) υπέρ (5) κατά

Εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου "Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου" κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 20-12-2011, χωρίς αναθεώρηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη, 22-11-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ