



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 457ΚΩΗ3-ΤΓΨ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **21ης/2011** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **290**

Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **35817/17-11-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **17-11-2011**, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε.Γκούσκου
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Στη διάρκεια της υπ'αριθμ. 287 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Τσατσαμπάς Δ. και Ασπρογέρακας Κ., οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Καμπόλη Ελένη, εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Ο προϋπολογισμός του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο» είναι 120.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στις 9-10-2009 υπεγράφη η σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 94.789,91 €, χωρίς ΦΠΑ με συμβατικό χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) μήνες (μέχρι 9-10-2010).

Επειδή η πορεία των συνδέσεων εκ μέρους των δημοτών, για τις ανάγκες σύνδεσης με το κεντρικό αγωγό αποχέτευσης, δεν έχει καλύψει αρκετό μέρος του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικείμενο ακόμα και άλλων συνδέσεων, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 9-03-2012.

Ως εκ τούτου καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση πάνω στο θέμα αυτό.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 9 Μαρτίου 2012.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη, 22-11-2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ