



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6ΡΚΠΩΗ3-Ζ3Η

Αριθμ. πρωτ.: 6778/04-04-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/2019 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 64

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.» περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών.

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03^η του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **6417/29-03-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **29-03-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας Απών
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. . Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. . Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Έγκριση νέου Λογαριασμού ειδικού σκοπού σχετικά με την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Χαϊδαρίου 2. Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης. (σχετ.: 27/2019 Ε.Π.Ζ.) Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 20^ο & 21^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

2. Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου αποσύρεται η συζήτηση και λήψη απόφασης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου}, 11^{ου} & 23^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

3. Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε το 23^ο θέμα της ημερησίας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 1^ο θέμα, το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 2^ο θέμα και το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα- αποφάσισε την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: το 23^ο σε 1^ο, το 5^ο σε 2^ο, το 4^ο σε 3^ο, το 6^ο σε 4^ο, το 7^ο σε 5^ο, το 8^ο σε 6^ο, το 9^ο σε 7^ο, το 10^ο σε 8^ο, το 12^ο σε 9^ο, το 13^ο σε 10^ο, το 14^ο σε 11^ο, το 15^ο σε 12^ο, το 16^ο σε 13^ο, το 17^ο σε 14^ο, το 18^ο σε 15^ο, το 19^ο σε 16^ο, το 20^ο σε 17^ο, το 21^ο σε 18^ο, το 24^ο σε 19^ο.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 7^ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ'αριθμ. εσ.: 73/22-03-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 5474/18.03.2019 εγγράφου του Αναδόχου του εν θέματι έργου, περί χορήγησης παράτασης περαίωσης και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη περαίωση είναι στις 28/3/2019, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του τοιχείου στη νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου, έχει τοποθετηθεί η βάση έδρασης της κερκίδας φιλοξενουμένων, έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της υπόβασης για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του χλοοτάπητα, έχουν τοποθετηθεί υλικά πλήρωσης (χαλαζιακή άμμος) και απομένει η κατασκευή στρώσης με κόκκους καουτσούκ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των επομένων ημερών.

Παράλληλα και για την ολοκλήρωση του έργου, απομένουν: Η κατασκευή αποστραγγιστικού καναλιού απορροής ομβρίων στην πάνω πλευρά του γηπέδου, η τοποθέτηση των τερμάτων και η τοποθέτηση της κερκίδας φιλοξενουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα για την κερκίδα φιλοξενουμένων, όπως προαναφέρθηκε, ήδη έχει κατασκευαστεί η βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα, όμως υπήρξε καθυστέρηση από τον ανάδοχο στην εκπόνηση της στατικής μελέτης, καθώς η αρχική μελέτη που υποβλήθηκε τροποποιήθηκε, προκειμένου να λάβει υπόψη της τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς τις διαστάσεις και τον οπλισμό βάσης της κερκίδας.

Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη μεταλλική κερκίδα δεν είναι ετοιμοπαράδοτη και δύναται να τοποθετηθεί εντός των επομένων δύο μηνών, υποβάλλεται το αίτημα για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης.

Εκτιμώντας την αναγκαιότητα για την άμεση ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ώστε να παραδοθεί το γήπεδο προς χρήση και επειδή η ολοκλήρωση τοποθέτησης της κερκίδας φιλοξενουμένων δεν επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του γηπέδου, υπάρχει η δυνατότητα της Διοικητικής Παραλαβής του υλοποιημένου έργου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/2016, Άρθρο 169).

Κατά συνέπεια, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι τις 28-05-2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το υπ'αριθμ. εσωτ: 73/22-03-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση περαίωσης του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/5/2019 , για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5474/18.03.2019 αίτημα του αναδόχου του προαναφερόμενου έργου και την υπ' αριθμ. εσ.: 73/22-03-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 04-04-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ