



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΔΑ: 7ΔΣΒΩΗ3-ΜΝΘ  
Αριθμ. Πρωτ: 13970/04-07-2018

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

*Από το πρακτικό της 11ης/2018 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.*

*Αρ. αποφάσεως : 142*

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ».**

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03<sup>η</sup> του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **13648/29-06-2018**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **29-06-2018** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) ήτοι:

**Π α ρ ό ν τ ε ς**

|                                |                                  |                                |                                    |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Β. Παντελάρος                | 10. Σ. Χατζηστεργίου             | 19. Ε. Τροχίδης                | 28. Η. Δρούλιας <b>Απών</b>        |
| 2 Ν. Καραγιάννης               | 11. Μ. Χουδελούδης               | 20. Α. Μποζίκας                | 29. Α. Γκανά –Ρηγάκη               |
| 3. Ν. Δαουάχερ                 | 12. Α. Βουλγαρίδης               | 21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη    | 30. Φ. Θεοδωρακόπουλος <b>Απών</b> |
| 4. Κ. Σταθάς                   | 13. Μ. Δημουλά                   | 22. Ε. Τοκατλίδη <b>Απούσα</b> | 31. Ι. Κέντρης                     |
| 5. Η. Βαρυτιμιάδης <b>Απών</b> | 14. Γ. Ζέρβα <b>Απούσα</b>       | 23. Ε. Ντηνιακός               | 32. Κ. Ασπρογέρακας                |
| 6. Ε. Θερμού <b>Απούσα</b>     | 15. Π. Κουβαράς                  | 24. Δ. Τσατσαμπάς <b>Απών</b>  | 33. Κ. Φουρλής <b>Απών</b>         |
| 7. Κ. Βορέας <b>Απών</b>       | 16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου | 25. Β. Καρατζαφέρης            |                                    |
| 8. Π. Μοσχονάς                 | 17. Κ. Τσουκνίδα                 | 26. Θ. Σπηλιόπουλος            |                                    |
| 9. Ι. Ζώτος                    | 18. Δ. Θεοδώρου                  | 27. Α. Σκαμπά                  |                                    |

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Μεταβολές:**

**Α)** Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για την αποπληρωμή του έργου “ Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου”» 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι» σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΣΔΝΑ: Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 16<sup>ο</sup> & 17<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

**Β)** Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 4<sup>ου</sup> θέματος ημερησίας διάταξης:

**Γ)** Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε -ομόφωνα- την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής: το 17<sup>ο</sup> σε 6<sup>ο</sup>, το 6<sup>ο</sup> σε 7<sup>ο</sup>, το 7<sup>ο</sup> σε 8<sup>ο</sup>, το 8<sup>ο</sup> σε 9<sup>ο</sup>, το 9<sup>ο</sup> σε 10, το 10<sup>ο</sup> σε 11, το 11<sup>ο</sup> σε 12<sup>ο</sup>, το 12<sup>ο</sup> σε 13<sup>ο</sup>, το 13<sup>ο</sup> σε 14<sup>ο</sup>, το 14<sup>ο</sup> σε 15<sup>ο</sup>, το 15<sup>ο</sup> σε 16 & το 16<sup>ο</sup> σε 17<sup>ο</sup>.

### Αποχωρήσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Μποζίκας & κα Α. Σκαμπά, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κ. Ασπρογέρακας & κα Α. Γκανά-Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ε.Ντηνιακός & Β. Καρατζαφέρης απεχώρησαν από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 16<sup>ου</sup> (πλέον) θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. εσωτ. πρωτ.: 136/27-06-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατόπιν σχετικής αίτησης (υπ' αρ. πρωτ. 13383/ 26-6-2018) της Τεχνικής Εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», για τρίμηνη παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ», του οποίου είναι ανάδοχος, και δεδομένου ότι μετά από προηγούμενες παρατάσεις η σημερινή προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 7-7-2018.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο παράταση τριών (3) μηνών της προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου, δηλαδή **μέχρι την 7/10/2018**, προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικαστικά ζητήματα (υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης του έργου) που θα επιτρέψουν την περαίωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την αίτηση της Τεχνικής Εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 07/10/2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**(Υπογραφή)    (Υπογραφή)    (Υπογραφές)**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Χαϊδάρη 04-07-2018**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ**