



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6Π2ΤΩΗ3-ΜΤ7
Αριθμ. Πρωτ: 8422/27-04-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/2018 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 75

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών & Αρεοπόλεως».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η του μήνα **Απριλίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **7973/20-04-2018**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-04-2018** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη Απούσα
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς Απών	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης Απών	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα 1. Παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Καβαλιέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αριθ. 62. 2. Λήψη απόφασης επί του εγγράφου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών στις περιοχές: Δάσος Χαϊδαρίου και Κέντρο Χαϊδαρίου. (σχετ.: 35/2018 Ε.Π.Ζ) 3. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου, για την υλοποίηση μετατόπισης υφιστάμενου περιπτέρου. (σχετ.: 36/2018 Ε.Π.Ζ). Το Δημοτικό Συμβούλιο- κατά πλειοψηφία-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 22^ο, 23^ο & 24^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).

2. Μετά από πρόταση του Προέδρου αναβάλλεται η συζήτηση του 1^{ου} ο θέματος: Αιτήματα Κατοίκων.

Αποχωρήσεις:

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Τσατσαμπάς, Ε. Ντηνιακός & Κ. Φουρλής, αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 10^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ.: 5506/28-03-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Αναφορικά με το έργο «Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως», το οποίο έχει ως χρόνο περαίωσης την 7-4-2018, ο Ανάδοχος του έργου η Τεχνική Εταιρεία «MINEA TEXNIKH O.E.» ζητά τη χορήγηση παράτασης, ώστε να ολοκληρωθούν διαδικαστικά ζητήματα που θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν αυτού, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 7-7-2018, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το αριθμ. 5506/28-03-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων και την από 13-03-2018 αίτηση της Τεχνικής Εταιρείας «MINEA TEXNIKH O.E.», συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ», κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 7/7/2018 , για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, σύμφωνα με το 13-03-2018 αίτημα της Τεχνικής Εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε και την αριθμ. 5506/28-03-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-04-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ