



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΖ34ΩΗ3-ΨΩΤ
Αριθμ. πρωτ.: 16217/25-07-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2019 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 159

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο - Τάκης Χαραλαμπίδης- του Δήμου Χαϊδαρίου» περί παράτασης περαίωσης του έργου.

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **15339/15-07-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **15-07-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς Απών	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο 'Τάκης Χαραλαμπίδης' του Δήμου Χαϊδαρίου.» περί παράτασης περαίωσης του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη του θέματος , το οποίο και θα αποτελέσει το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5^ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, την από 18-07-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 8667/04.05.2019 εγγράφου του Αναδόχου του εν θέματι έργου, περί χορήγησης παράτασης περαίωσης και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη περαίωση ήταν στις 28/05/2019, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου, ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής του γηπέδου και απομένει η κατασκευή και τοποθέτηση της εξέδρας των φιλοξενουμένων.

Για το θέμα αυτό υπενθυμίζεται ότι με αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αποφ. 64/03.04.2019) χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, από τον αρχικώς συμβατικό χρόνο περαίωσης ,διαμορφώνοντας τον χρόνο περαίωσης στις 28/05/2019.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου προχώρησε στην υποβολή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών (υπ' αρ. πρ. 8174/23.04.2019), δεδομένου ότι δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα του 1ου και 2ου λογαριασμού από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ στις 04/05/2019 υπέβαλλε και αίτημα χορήγησης παράτασης, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, μετά την ενδεχόμενη πληρωμή των δύο (2) αυτών λογαριασμών.

Δεδομένου ότι στον Ανάδοχο κατεβλήθησαν τα οφειλόμενα ποσά των δύο λογαριασμών (03/07/2019), από την πλευρά του υπεβλήθη έγγραφο ανάκλησης της διακοπής εργασιών, ενώ ταυτόχρονα επανέρχεται στο αίτημα για την χορήγηση παράτασης.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης τεσσάρων μηνών από τις 28/05/2019, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση κατασκευής και τοποθέτησης της κερκίδας στο γήπεδο, ήτοι μέχρι τις 28/09/2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το από 18-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ξανά» κ. Ε. Ντηνιακός, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία (23) υπέρ (2) κατά

Την παράταση περαίωσης του έργου : «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου», κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. από τις 28/05/2019, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση κατασκευής και τοποθέτησης της κερκίδας στο γήπεδο, ήτοι μέχρι τις 28/09/2019 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8667/04.05.2019 αίτημα του αναδόχου του προαναφερόμενου έργου και το από 18-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 19-07-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ