



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΩΝΚΩΗ3-3ΓΩ
Αριθμ. πρωτ.: 19361/28-08-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **16ης/2019 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **166**

ΘΕΜΑ: *Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α'ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».*

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27^η** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **16:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **19139/23-08-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **23-08-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά -Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος Απών	18. Δ. Θεοδώρου Απών	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1. «Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Χαϊδαρίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».**

-Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 15^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την από 22-08-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 1737/06.08.2019 εγγράφου του Αναδόχου του εν λόγω έργου, περί χορήγησης παράτασης περαίωσης και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη περαίωση ήταν στις 05/08/2019, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του προϋπάρχοντος φυσικού χλοοτάπητα, έχουν γίνει οι προβλεπόμενες εκσκαφές και έχει ολοκληρωθεί η διάστρωση του υλικού διαβαθμισμένης κοκκομετρίας για την κατασκευή της υπόβασης του συνθετικού χλοοτάπητα.

Απομένει η κατασκευή της στρώσης από νταμαρόχωμα, η τοποθέτηση του χλοοτάπητα με τα απαραίτητα υλικά πλήρωσης (χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ) και η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού του γηπέδου (γκολπόστ, σημαιοστάκια κόρνερ και πάγκοι αναπληρωματικών).

Για το θέμα αυτό και κατά δήλωση του Αναδόχου, έχει γίνει η προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα από οίκο του εξωτερικού και βρίσκεται σε αποθήκη στην περιοχή του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Για το παρόν έργο, υπενθυμίζεται ότι με αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αποφ. 119/2019) χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, από τον αρχικώς συμβατικό χρόνο περαίωσης, διαμορφώνοντας τον χρόνο περαίωσης στις 05/08/2019.

Εν συνεχεία, ο Ανάδοχος του έργου προχώρησε στην υποβολή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τις 09.07.2019, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα του 1ου λογαριασμού από την Περιφέρεια Αττικής.

Μετά την εκταμίευση του οφειλόμενου ποσού από την Περιφέρεια Αττικής, κατεβλήθη στον Ανάδοχο το οφειλόμενο ποσό του 1ου λογαριασμού στις 05/08/2019.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, ο ανάδοχος υπέβαλε έγγραφο ανάκλησης της διακοπής εργασιών, καθώς και το εξεταζόμενο αίτημα για τη χορήγηση παράτασης εργασιών.

Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν και δεδομένου ότι υπήρξε το διάστημα διακοπής εργασιών το οποίο ακολούθησε ο μήνας Αύγουστος, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης δύο μηνών για την περαίωση του έργου, από τις 05/08/2019 έως τις 05/10/2019, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την από 22-08-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση περαίωσης του έργου «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α΄ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 05-10-2019, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 28-08-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ