



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: Ψ1ΑΖΩΗ3-4Κ7

Αρ. πρωτ.: 25011/01-11-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/2019 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 259

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών σε Σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19-7-2019

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **24479/25-10-2019** προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις **25-10-2019**, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου ([www. haidari.gr](http://www.haidari.gr)), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα δύο (32) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς Απών	28. Ι. Κέντρης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης	29. Ε. Τοκατλίδη
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης	30. Ι. Θεοτοκάς
4. Ε. Μπέλα	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θέρμου	31. Κ. Ασπρογέρακας
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης	32. Α. Γκανά-Ρηγάκη
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Λ. Παπαδάκος	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Δ. Τσατσαμπάς	18. Ν. Καραγιάννης	27. Α. Βίτσα	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: **1.** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 24897/2019 αίτημα **2.** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 16108/2019 αίτημα εργαζομένων **3.** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 23969/2019 αίτημα εργαζομένων **4.** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 24560/2019 αίτημα εργαζομένων. **5.** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών σε Σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19-7-2019. **6.** Ψήφισμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της προβλήτας 4 στην Ακτή Σκαρμαγκά. **7.** Ψήφισμα Συμπαράστασης στον πρώην Γραμματέα της Α.Α.Ε. Π. Λαφαζάνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} & 4^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1^ο, 2^ο, 3^ο & 4^ο θέμα στην ημερησία διάταξη, ενώ- ομόφωνα- εγκρίνει την ένταξη του 5^{ου}, 6^{ου} & 7^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7).

2.Μετά από πρόταση του Προέδρου προτάσσεται ομόφωνα το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 5^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης.

3. Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 36^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1^ο σε 6, το 2^ο σε 7^ο, το 3^ο σε 8^ο, το 4^ο σε 9^ο, το 5^ο σε 10^ο, το 6^ο σε 11^ο, το 7^ο σε 12^ο, το 8^ο σε 13^ο, το 9^ο σε 14^ο, το 10^ο σε 15^ο, το 11^ο σε 16^ο, το 12^ο σε 17^ο, το 13^ο σε 18^ο, το 14^ο σε 19^ο, το 15^ο σε 20^ο, το 16^ο σε 21^ο, το 17^ο σε 22^ο, το 18^ο σε 23^ο, το 19^ο σε 24^ο, το 20^ο σε 25^ο, το 21^ο σε 26^ο, το 22^ο σε 27^ο, το 23^ο σε 28^ο, το 24^ο σε 29, το 25^ο σε 30^ο, το 26^ο σε 31^ο το 28^ο σε 32^ο, το 29^ο σε 33^ο, το 30^ο σε 34^ο, το 31^ο σε 35^ο, το 32^ο σε 36^ο, το 33^ο σε 37^ο το 34^ο σε 38^ο και το 5^ο 6^ο & 7^ο ΕΗΔ σε 39^ο, 40^ο & 41^ο.

Αποχωρήσεις: Προσελεύσεις

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Μοσχονάς, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. Βαρυτιμάδης και Ν. Δαουάχερ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 8^{ου} (πλέον) θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 39^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την από 30-10-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 24661/29.10.2019 εγγράφου του Αναδόχου του εν λόγω έργου, περί χορήγησης παράτασης περαιώσης και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη περαίωση ήταν στις 04/11/2019, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο σύνολο και των έξι (6) σχολικών συγκροτημάτων, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί από την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. ως «Γ» και «Δ», δηλαδή ως ακατάλληλα για χρήση, αν δεν προηγηθούν εργασίες επισκευών.

Επιπρόσθετα ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των χρωματισμών στο 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου και το 5ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Χαϊδαρίου, έχει περαιωθεί τμήμα της ανακαίνισης χρωματισμών στο 1ο ΕΠΑΛ και το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου και απομένει η ολοκλήρωση των χρωματισμών για τα υπόλοιπα σχολεία.

Οι εργασίες που απομένουν απαιτείται να εκτελούνται εκτός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, (δηλαδή μόνο Σάββατα και Κυριακές), προκειμένου να μην διακόπτεται η λειτουργία αυτών και να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία των μαθητών.

Τούτο δημιουργεί επιπλέον καθυστέρηση για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του Αναδόχου.

Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης τριάντα ημερών για την περαίωση του έργου, ήτοι από τις 04/11/2019 έως τις 04/12/2019, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την από 30-10-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς μετά τη συζήτηση, επί παρευρισκομένων (30) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (30) ψηφισάντων το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση περαίωσης του έργου : Αποκατάσταση Ζημιών σε Σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19-7-2019, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από τις 04/11/2019 έως τις 04/12/2019, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 01-11-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ