



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΜΚΗΩΗ3-4ΦΕ
Αριθμ. Πρωτ.: 27083/28-11-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/2019 Τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 277

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές Συνδέσεων Δικτύου αποχετεύσεων».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27^η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **26741/22-11-2019** προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις **22-11-2019**, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου ([www. haidari.gr](http://www.haidari.gr)), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα δύο (32) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Ι. Κέντρης Απών
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης	29. Ε. Τοκατλίδη
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης	30. Ι. Θεοτοκάς Απών
4. Ε. Μπέλα	13. Μ. Κοντογιάννη Απούσα	22. Ε. Θέρμου	31. Κ. Ασπρογέρακας
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης	32. Α. Γκανά-Ρηγάκη
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Α. Παπαδάκος	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος Απών	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Δ. Τσατσαμπάς	18. Ν. Καραγιάννης	27. Α. Βίτσα	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 2. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του 1^{ου} & 2^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1^ο, & 19^ο θέμα στην ημερησία διάταξη, ενώ- κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη του 3^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 2^ο θέμα στην ημερησία διάταξη. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7).

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1^ο ΕΗΔ σε 1^ο, το 3^ο ΕΗΔ σε 2^ο, το 1^ο σε 3^ο το 2^ο σε 4^ο, το 3^ο σε 5^ο, το 4^ο σε 6^ο, το 5^ο σε 7^ο, το 6^ο σε 8^ο, το 7^ο σε 9^ο, το 8^ο σε 10^ο, το 9^ο σε 11^ο, το 10^ο σε 12^ο, το 11^ο σε 13^ο, το 12^ο σε 14^ο, το 13^ο σε 15^ο, το 14^ο σε 16^ο, το 15^ο σε 17^ο, το 16^ο σε 18^ο και το 2^ο ΕΗΔ σε 19^ο.

Αποχωρήσεις: Προσελεύσεις

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Θεοτοκάς και Μ. Κοντογιάννη, προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και Β. Παντελάρος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Δαουάχερ, Η. βαρυντιμάδης και Β. Παντελάρος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 15^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, την από 08-11-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 25621/08.11.2019 αιτήματος του Αναδόχου του εν λόγω έργου, περί χορήγησης παράτασης περαίωσης και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη περαίωση ήταν στις 12/11/2019, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου, ήδη έχουν ολοκληρωθεί εργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό ποσοστό του έργου. Όμως λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και των sporadικών σημείων που απαιτούνται να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες (τομές σε οδόστρωμα, επισκευές συνδέσεων και αγωγών κλπ), εντός δημοτικών οδών του Δήμου, γίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα η ολοκλήρωση του έργου.

Παράλληλα, κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν απρόβλεπτες εργασίες και απαιτείται η σύνταξη και έγκριση 1ου Α.Π.Ε., για ποσότητες που δεν προέβλεπε η μελέτη αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου και δεδομένου του χρόνου περαίωσής του, θα πρέπει να χορηγηθεί παράταση περαίωσης για τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 12/02/2020, ώστε πέρα από τις εργασίες να ολοκληρωθούν και οι διαδικαστικές ενέργειες, ώστε να κλείσει ο φάκελος του έργου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την από 08-11-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το με αρ. πρωτ. 25621/08.11.2019 αίτημα του Αναδόχου του εν λόγω έργου, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Συνεπώς επί παρευρισκομένων 28 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 28 ψηφισάντων το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Την παράταση περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» μέχρι τις 12-02-2020, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται εξ' ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 28-11-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ