



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΑΥΩΩΗ3-ΗΩΧ
Αριθμ. Πρωτ: 33291/12-11-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29ης/2015 τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 296

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχείου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10^η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **32691/06-11-2015**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **06-11-2015** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Δ. Τσατσαμπάς. Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Β. Καρατζαφέρης. Ακολούθως οι Επικεφαλής κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας «Διάφανος Δήμος» Κ. Φουρλής «Μαζί για το Χαϊδάρι» και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ι. Κέντρης απεχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Επικεφαλής κ. Ε. Ντηνιακός «Χαϊδάρι Ξανά», απεχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την από 05-11-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής:

Κατόπιν του υπηρεσιακού σημειώματος του επιβλέποντος μηχανικού του έργου «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφ. Ηλία», εισηγούμαστε να δοθεί η παράταση των **τριών μηνών** με αναδρομική ισχύ για τους κάτωθι λόγους.

Εξ' αιτίας των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων (capital control) και επειδή το έργο χρηματοδοτείται δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν στάθηκε δυνατόν να εξοφληθεί ο 1ος λογαριασμός εγκαίρως, αλλά με καθυστέρηση έξι μηνών.

Το γεγονός αυτό επέφερε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών για την εκτέλεση του έργου.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εκτελεστεί τα τρία πέμπτα περίπου του έργου.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έληγε την 1^η Αυγούστου 2015 και με την παρούσα παράταση μετατίθεται έως **1^η Νοεμβρίου 2015**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα αναφερόμενα, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφ. Ηλία», κατά τρεις (3) μήνες με αναδρομική ισχύ, ήτοι περαίωση εργασιών έως τις 01-11-2015, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 11-11-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ