



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/2019 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 206

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα του Έργου: Διάνοιξη Οδού Αρεοπόλεως στο Ύψος της Οδού Σύρου

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **22416/04-10-2019** προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις **04-10-2019**, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου ([www. haidari.gr](http://www.haidari.gr)), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα δύο (32) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Ι. Κέντρης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης	29. Ε. Τοκατλίδη
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης	30. Ι. Θεοτοκάς
4. Ε. Μπέλα	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θέρμου	31. Κ. Ασπρογέρακας
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης	32. Α. Γκανά-Ρηγάκη
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Α. Παπαδάκος	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Δ. Τσατσαμπάς	18. Ν. Καραγιάννης Απόν	27. Α. Βίτσα	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εργαζόμενων στο Δήμο Χαϊδαρίου. 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου» και β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου», ως προς το σκέλος που αφορά στην παράγραφο 3. Διοίκηση των νέων Νομικών Προσώπων. (ΦΕΚ 1817-11/8/2011, τευχ. Β΄) 3. Ψήφισμα Αλληλεγγύης στον Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 4. Ψήφισμα για Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαρამαγκά. 5. Ψήφισμα για τον ΧΥΤΑ Φυλής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1^ο θέμα στην ημερησία διάταξη, ενώ- ομόφωνα- εγκρίνει την ένταξη του 2^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 2^ο θέμα στην ημερησία διάταξη, επίσης- ομόφωνα- εγκρίνει την ένταξη των 3^{ου}, 4^{ου} και 5^{ου} ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν.

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1^ο & 2^ο ΕΗΔ, ως 1^ο & 2^ο, το 1^ο σε 3^ο, το 2^ο σε 4^ο, το 3^ο σε 5^ο, το 4^ο σε 6^ο, το 5^ο σε 7^ο, το 6^ο σε 8^ο, το 7^ο σε 9^ο, το 8^ο σε 10^ο, το 9^ο σε 11^ο, το 10^ο σε 12^ο, το 11^ο σε 13^ο, το 12^ο σε 14^ο, το 13^ο σε 15^ο, το 14^ο σε 16^ο, το 15^ο σε 17^ο, το 16^ο σε 18^ο, το 17^ο σε 19^ο, το 18^ο σε 20^ο, το 19^ο σε 21^ο, το 20^ο σε 22^ο, το 21^ο σε 23^ο & σε 24^ο, 25^ο και 26^ο το 3^ο, 4^ο και 5^ο ΕΗΔ.

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Μοσχονάς, Η. Βαρντιμιάδης και Ν. Δαουάχερ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 11^{ου} θέματος.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε.. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 12^{ου} θέματος

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 12^ο πλέον θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την 30-09-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν 10/2018.
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 68.581,83 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: «Ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για έργα κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
- Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Δ.Ε».
- Τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης: 32,00%.
- Απόφαση 6/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία εγκρίθηκε το από 5/2/2019 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ως οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ».
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08/04/2019.
- Ποσό σύμβασης: 46.635,64 € (με Φ.Π.Α.).
- Προθεσμία περαίωσης 08/08/2019.

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η διάνοιξη της οδού Αρεοπόλεως μεταξύ των οδών Σύρου και Καλαβρύτων στο Ο.Τ. 159 στο Δάσος Χαϊδαρίου. Με τη διάνοιξη της οδού εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δύο ιδιοκτησίες καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών επί του δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που δημιουργείται. Αφού εκτελεσθούν οι κατάλληλες εκσκαφές και καθαιρέσεις θα κατασκευασθεί τσιμεντόδρομος μέσου πλάτους 3 μέτρων πάνω σε υπόβαση από θραυστό υλικό 3⁴ και με κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Από τις δύο πλευρές του δρόμου δημιουργούνται παρτέρια με χαμηλή φύτευση, τα δένδρα δε που υπάρχουν διατηρούνται εκτός από κάποια κωνοφόρα που εμποδίζουν τη διέλευση.

Ο χώρος θα διαθέτει ηλεκτροφωτισμό με 6 σιδηροϊστούς φωτισμού ύψους 3,50 μ.

Η υλοποίηση της διάνοιξης της οδού θα διευκολύνει την απορροή των ομβρίων υδάτων της περιοχής, που προέρχονται κυρίως από το ανάντι τμήμα της οδού Αρεοπόλεως και της οδού Ύδρας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης και των νέων εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα 1 Οδοποιία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, αυξάνεται σε ποσοστό 10,49%, ενώ σε σχέση με τη αρχική σύμβαση αυξήθηκε σε ποσοστό $9,00\% < 20,00\%$.
 - Η ομάδα 2: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, αυξάνεται σε ποσοστό 3,74%, ενώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση αυξήθηκε σε ποσοστό $0,93\% < 20,00\%$.
 - Η ομάδα 3: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ είναι ύψους 2.256,44€, αυξάνονται σε ποσοστό 12,02%.
- Συνολικά οι εργασίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 4.869,71€ σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, ποσό το οποίο αντλείται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται χρήση επί έλλατον δαπάνης.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και το εγκεκριμένο με τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ, ισχύει:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	N.T.
Ομάδα 1	19.188,17 €	18.988,66 €	20.981,48 €	1.793,31 €	-	
Ομάδα 2	8.324,39 €	8.098,59 €	8.401,51 €	243,44 €	-	
Εγκεκριμένο με τον 1 ^ο ΑΠΕ 1ο ΠΚΤΜΝΕ		2.013,00 €	2.256,44 €			2.256,44 €

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	27.512,56 €	29.100,25 €	31.639,44 €
Γ.Ε. και Ο.Ε.	4.952,26 €	5.238,05 €	5.695,10 €
Σύνολο 1	32.464,82 €	34.338,30 €	37.334,53 €
Απρόβλεπτα	4.869,72 €	2.996,25 €	0,01 €
Σύνολο 2	37.334,54 €	37.334,54 €	37.334,54 €
Αναθεώρηση	274,85 €	274,85 €	274,85 €
Σύνολο 3	37.609,39 €	37.609,39 €	37.609,39 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	9.026,25 €	9.026,25 €	9.026,25 €
ΣΥΝΟΛΟ	46.635,64 €	46.635,64 €	46.635,64 €

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 2^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 2^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **46.635,64 €** (με το Φ.Π.Α.).

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΔΑΠΑΝΗ				ΔΑΠΑΝΗ				ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
				ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ																
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m3	563,00	8,05	4.532,15		380,00	8,05	3.059,00		450,00	8,05	3.622,50		563,50	0,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	2	m3	50,00	1,05	52,50		5,00	1,05	5,25		0,00	1,05	0,00		0,00	-5,25
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ													0,00			
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	3	m3	45,00	33,85	1.523,25		25,00	33,85	846,25		40,00	33,85	1.354,00		507,75	0
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	4	kg	2.500,00	1,15	2.875,00		3.500,00	1,15	4.025,00		3.650,00	1,15	4.197,50		172,50	0
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	5	m2	200,00	22,50	4.500,00		170,00	22,50	3.825,00		211,00	22,50	4.747,50		922,50	0
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	6	m3	105,00	84,00	8.820,00		120,00	84,00	10.080,00		131,00	84,00	11.004,00		924,00	0
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	7	m2	700,00	8,45	5.915,00		720,00	8,45	6.084,00		701,73	8,45	5.929,62		0,00	-154,38
	συνολική δαπάνη κατηγορίας 1 προ έκπτωσης					28.217,90				27.924,50				30.855,12		3.090,25	-159,63
	αφαιρείται έκπτωση 32%					-9.029,73				-8.935,84				-9.873,64		-988,88	51,08
	σύνολο κατηγορίας 1 μετά την έκπτωση					19.188,17				18.988,66				20.981,48		2.101,37	-108,55
	2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ																
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	8	m3	30,00	22,97	689,10		20,00	22,97	459,40		31,96	22,97	734,12		274,72	0,00
2	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε	9	m3	4,00	61,24	244,96		6,00	61,24	367,44		4,76	61,24	291,50		0,00	-75,94

	έρεισμα																
3	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 70 cm	10	TEM	7,00	171,88	1203,16		7,00	171,88	1203,16		7,00	171,88	1203,16		0,00	0,00
4	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστ.0,60X0,60X0,80 μ.	11	TEM	6,00	80,86	485,16		6,00	80,86	485,16		6,00	80,86	485,16		0,00	0,00
5	Σιδηροϊστός τηλεσκοπικός 3,5 μ.	12	m2	6,00	380,00	2.280,00		6,00	380,00	2280,00		6,00	380,00	2280,00		0,00	0,00
6	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 X 4mm2	13	m	140,00	7,02	982,80		140,00	7,02	982,80		130,00	7,02	912,60		0,00	-70,20
7	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	14	m	30,00	4,28	128,40		30,00	4,28	128,40		24,00	4,28	102,72		0,00	-25,68
8	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	15	m	130,00	6,46	839,80		130,00	6,46	839,80		130,00	6,46	839,80		0,00	0,00
9	Γείωση από γαλβανιμένο σιδηροσωλήνα	16	TEM	5,00	41,91	209,55		5,00	41,91	209,55		5,00	41,91	209,55		0,00	0,00
10	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	17	TEM	1,00	473,42	473,42		1,00	473,42	473,42		1,00	473,42	473,42		0,00	0,00
11	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος διαστάσεων 50 X 35 cm	18	TEM	1,00	301,78	301,78		1,00	301,78	301,78		1,00	301,78	301,78		0,00	0,00
12	Ακροκιβώτιο για μονό βραχίονα	19	TEM	4,00	58,85	235,40		6,00	58,85	353,10		6,00	58,85	353,10		0,00	0,00
13	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,50m	20	TEM	4,00	75,71	302,84		6,00	75,71	454,26		6,00	75,71	454,26		0,00	0,00
14	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως ύψος τοποθετήσεως h μεγαλύτερο από 7m και μικρότερο ή ίσο από 12m Ισχύος 1 X 250 W	21	TEM	4,00	222,42	889,68		6,00	222,42	1334,52		6,00	222,42	1334,52		0,00	0,00
15	Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm πλήρης ενός σωλήνα Φ100mm	22	m	130,00	16,39	2130,70		110,00	16,39	1802,90		120,00	16,39	1966,80		163,90	0,00
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m	23	TEM	10,00	8,00	80,00		8,00	8,00	64,00		8,00	8,00	64,00		0,00	0,00
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	24	m3	90,00	8,50	765,00		20,00	8,50	170,00		41,02	8,50	348,67		178,67	0,00

	συνολική δαπάνη κατηγορίας 2 προ έκπτωσης				12.241,75				11.909,69				12.355,16		617,29	-171,82
	αφαιρείται έκπτωση 32%				-3.917,36				-3.811,10				-3.953,65		-197,53	54,98
	σύνολο κατηγορίας 2 μετά την έκπτωση				8.324,39				8.098,59				8.401,51		419,76	-116,84
	3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ															
1	Προσαύξηση τιμής AT 1	1.NT1	m3				380	2,70	1.026,00		450,00	2,70	1.215,00		189,00	0,00
2	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής	1.NT2	mXcm				200	6,76	1.352,00		225,00	6,76	1.521,00		169,00	0,00
3	Προσαύξηση τιμής AT 21	1.NT3	TEM				6	97,05	582,30		6,00	97,05	582,30		0,00	0,00
	συνολική δαπάνη κατηγορίας 3 προ έκπτωσης								2.960,30				3.318,30		358,00	0,00
	αφαιρείται έκπτωση 32%								-947,30				-1.061,86		-114,56	0,00
	σύνολο κατηγορίας 3 μετά την έκπτωση								2.013,00				2.256,44		243,44	0,00
Σύνολο κατηγοριών 1 + 2 + 3					27.512,56				29.100,25				31.639,44	2.764,57	-225,39	
προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%					4.952,26				5.238,05				5.695,10	457,05	0,00	
άθροισμα					32.464,82				34.338,30				37.334,53	0,00	0,00	
απρόβλεπτα 15%					4.869,72				2.996,25				0,01	0,00	-2.996,24	
άθροισμα					37.334,54				37.334,54				37.334,54	0,00	0,00	
πρόβλεψη αναθεώρησης					274,85				274,85				274,85	0,00	0,00	
άθροισμα					37.609,39				37.609,39				37.609,39	0,00	0,00	
Φ.Π.Α. 24%					9.026,25				9.026,25				9.026,25	0,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					46.635,64				46.635,64				46.635,64	3.221,62	-3.221,62	

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη το αριθμ.: 30-09-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας-Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του Έργου “Διάνοιξη Οδού Αρεοπόλεως στο Ύψος της Οδού Σύρου”, συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

Επί παρευρισκομένων 27 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 27 ψηφισάντων, (23) ψήφισαν υπέρ (4) ψήφισαν κατά

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διάνοιξη Οδού Αρεοπόλεως στο Ύψος της Οδού Σύρου» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-10-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ