



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΩΜ4ΟΩΗ3-Π9Γ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **8ης/2014** τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : **133**

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 22-02-2013 και μέτρα πρόληψης αυτών».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε **τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **21260/20-06-2014**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **20-06-2014** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη Απούσα	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς Απών	28.Μ.Σελέκος
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης Απών	29. Β. Παντελάρος
3. Β. Κακάλη	12. Δ. Δούμουρα Απούσα	21.Δ.Τσατσαμπάς Απών	30.Ε.Γκούσκου
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών	14. Λ. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Θ.Σπηλιόπουλος
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α.Μπούτση	33. Κ. Φωτεινάκης
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης Απών	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος	
9. Ε. Λιάπης Απών	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμιάδης	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μαραβέλιας, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση αλλά απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Βουρλούμης, Σ. Μπαλοδήμας, Λ. Γιαννακόπουλος. Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης και πριν τη ψήφιση του 8^{ου} θέματος απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Βαρυτιμιάδης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Το Σώμα συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση και παραθέτω τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) καθώς και το άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, όπου αναφέρονται: «ένα μήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» (Δημοτικές εκλογές 18-5-2014).

Εν συνεχεία η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελευθερία Τοκατλίδη, θέτει υπόψη την από 13-06-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται ότι:

Λαμβάνοντας υπόψη,

ΘΕΜΑ: 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ»

ΣΧΕΤ.: - Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου)

Με το σκεπτικό ότι,

α) η προθεσμία περαίωσης του έργου του Θέματος, μετά και από την χορήγηση δίμηνης παράτασης για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. εσωτ.Τ.Υ. 168 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, λήγει στις 10-07-2014 και εκκρεμούν νέες εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου,

β) οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν άμεσα, για λόγους αποφυγής της επικινδυνότητας που δημιουργείται λόγω καθυστερήσεων, σε περίοικους, διερχόμενους αλλά και στο έργο λόγω ημιτελών εργασιών (τίθεται θέμα ασφάλειας του ήδη κατασκευασθέντος τμήματος του τοιχίου αντιστήριξης και της ευστάθειας του υπερκείμενου πρανούς)

γ) η οδός Μούσχου, στην οποία εκτελείται το έργο, παραμένει κλειστή έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης, και

δ) δεν προβλέπεται η συγκρότηση νέου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την ημερομηνία περαίωσης του έργου

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 1^ο Α.Π.Ε. τον οποίο σας επισυνάπτουμε.

Όσον αφορά στον 1^ο ΑΠΕ του έργου

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν 75/2013.
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: **100.000,00 €** (με ΦΠΑ).
- Σύστημα δημοπράτησης: “Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης”.
- Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.».
- Τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης: **33,00%**.
- Απόφαση 252/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, στην μειοδότη ανάδοχο εταιρεία MINEA TEXNIKH Ο.Ε.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: **11-02-2014**.
- Ποσό σύμβασης: **54.471,55 €** (άνευ ΦΠΑ).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.
- Περαίωση εργασιών την **10/05/2014** (σύμφωνα με τη συμβατική προθεσμία)

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας συνοπτικά είναι:

α) Η αποκατάσταση της οδού Πούλιας στην περιοχή Αφαίας Σκαρामαγκά, το οδόστρωμα της οποίας καταστράφηκε εξ ολοκλήρου.

β) Σημειακή αποκατάσταση σε οδούς της περιοχής Αφαίας, στις οποίες έχουν προκληθεί διάσπαρτες φθορές από τη θεομηνία.

γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και αποκατάσταση των πρανών επί της οδού Μούσχου στην περιοχή Προφήτη Ηλία στα οποία προκλήθηκε πτώση λόγω της νεροποντής.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και νέες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Οι μεταβολές αυτές δεν προκαλούν αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, πέραν του ήδη εγκεκριμένου.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

3.1. Μεταβολές

Οι μεταβολές στις δαπάνες εργασιών κατά τον 1^ο Α.Π.Ε, πριν την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. + Ε.Ο. 18% είναι:

– Ομάδα 1.1 – ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Συμβατική Δαπάνη	:	5.850,48 €.
Δαπάνη 1ου ΑΠΕ	:	6.740,03 €.
Επί πλέον δαπάνη	:	889,55 €.

– Ομάδα 1.2 – ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συμβατική Δαπάνη	:	31.864,19 €.
Δαπάνη 1ου ΑΠΕ	:	35.133,34 €.
Επί πλέον δαπάνη	:	3.269,15 €.

– **Ομάδα 1.3 – ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Συμβατική Δαπάνη	:	4.094,00 €.
Δαπάνη 1ου ΑΠΕ	:	4.094,00 €.
Χωρίς μεταβολή	:	0,00 €.

– **Ομάδα 1.4 – ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Συμβατική Δαπάνη	:	18.103,50 €.
Δαπάνη 1ου ΑΠΕ	:	18.103,50 €.
Χωρίς μεταβολή	:	0,00 €.

– **Ομάδα 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Συμβατική Δαπάνη	:	0,00 €.
Δαπάνη 1ου ΑΠΕ	:	3.690,00 €.
Επί πλέον δαπάνη	:	3.390,00 €.

Μετά τα παραπάνω, η οικονομική διαμόρφωση του 1^{ου} ΑΠΕ σε € είναι η ακόλουθη :

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ 1.1	5.850,48	6.740,03
ΟΜΑΔΑ 1.2	31.864,19	35.133,34
ΟΜΑΔΑ 1.3	4.094,00	4.094,00
ΟΜΑΔΑ 1.4	18.103,50	18.103,50
1 ^ο		
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./2.2	0,00	3.390,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	59.912,17	67.760,87
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	10.784,19	12.196,96
ΣΥΝΟΛΟ 1	70.696,36	79.957,83
ΕΚΠΤΩΣΗ 33%	23.329,80	26.386,08
ΣΥΝΟΛΟ 2	47.366,56	53.571,75
15%	7.104,99	899,80
ΣΥΝΟΛΟ 3	54.471,55	54.471,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4	54.471,55	54.471,55
ΦΠΑ 23%	12.528,46	12.528,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	67.000,01	67.000,01

3.2. Έλεγχος μεταβολών επί éλαττον – επιπλέον δαπανών / απορρόφησης απροβλέπτων

Οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων καθ' ομάδα εργασιών, έχουν ως εξής:

– **Ομάδα 1.1 – ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Επί πλέον δαπάνη	:	889,55 € της δαπάνης ομάδας του 1 ^{ου} ΑΠΕ.
Με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - Έκπτωση 33%	:	703,28 €.
Αφαιρείται από τα απρόβλεπτα.		

– **Ομάδα 1.2 – ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Επί πλέον δαπάνη : **3.269,15 €** της δαπάνης ομάδας του 1^{ου} ΑΠΕ

Με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - Έκπτωση 33% : **2.584,60 €.**

Αφαιρείται από τα απρόβλεπτα.

– **Ομάδα 1.3 – ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Επί πλέον δαπάνη : **0,00 €** της δαπάνης ομάδας του 1^{ου} ΑΠΕ.

Με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - Έκπτωση 33% : **0,00 €.**

– **Ομάδα 1.4 – ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Επί πλέον δαπάνη : **0,00 €** της δαπάνης ομάδας του 1^{ου} ΑΠΕ

Με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - Έκπτωση 33% : **0,00 €.**

– **Ομάδα 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Επί πλέον δαπάνη : **3.690,00 €** της δαπάνης ομάδας του 1^{ου} ΑΠΕ.

Με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% - Έκπτωση 33% : **2.917,31 €.**

Αφαιρείται από τα απρόβλεπτα.

Συνεπώς:

– Απορροφούμενο ποσό απροβλέπτων:

-	703,28 €	(Ομάδα 1.1)
-	2.584,60 €	(Ομάδα 1.2)
-	0,00 €	(Ομάδα 1.3)
-	0,00 €	(Ομάδα 1.4)
-	2.917,31 €	(Ομάδα 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ)
=	6.205,19 €.	

Υπόλοιπο απροβλέπτων **899,80 €.**

– Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **54.471,55 €** (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένη με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του προϋπολογισμού.

– Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

– Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

– Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

– Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

– Τηρούνται τα όρια ποσοτικών μεταβολών που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).

3.3. Τελική δαπάνη

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **67.000,01 €** (με ΦΠΑ) και ισοσκελίζεται με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη, ποσού **67.000,01 €** (με ΦΠΑ) του έργου.

4. 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει νέες εργασίες, απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Συγκεκριμένα:

- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT1: Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT2: Διαλογή των χρησίων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT3: Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT4: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή για τη εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT5: Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT6: Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./NT7: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

5. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του παραπάνω έργου, καθώς και νέες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου, που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) κατασκευής του έργου,
- Επειδή συντρέχουν οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **67.000,01 €** (με το ΦΠΑ).

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επιπροσθέτως, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι», κ. Θ. Σπηλιόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα. Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Πανόπουλος, Α.Μπούτση και Α. Μποζίκας, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (9) υπέρ (9) κατά

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, συνολικής δαπάνης **67.000,01 €** (με το ΦΠΑ) του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ» όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 25-06-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ