



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 7ΜΙΓΩΗ3-707
Αριθμ. Πρωτ: 21899/27-07-2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 155

ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **21390/21-07-2017**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **21-07-2017** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά Απούσα	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδα Απών	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

Α) Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. «Έγκριση Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Α.Υ.Ι.Μ.) των Υποέργων της Πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5001522) του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09))» 2. «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την «Κατασκευή Συλλεκτήριου Αγωγού, επί της Λ. Αθηνών.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη των θεμάτων τα οποία και θα αποτελέσουν το 26^ο & 27^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Β) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 24^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Ασπρογέρακας & Κ. Φουρλής αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Κέντρης & Δ. Τσατσαμπάς, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 7^{ου} θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 11^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. Εσωτ.: 25518-07-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, ως εξής:

Αναφορικά με το έργο: «Ανακατασκευή Αγωγού επί της παρόδου Φιλίππου» σας αποστέλλουμε

- Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε
- Τον 1^ο Α.Π.Ε.(Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Έργου)
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων Εργασιών)

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ)

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.

ΕΚΠΤΩΣΗ: 51,00%

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 25.448,39€ με ΦΠΑ 24%: 31.556,00€

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ: 25.448,39€ με ΦΠΑ 24%: 31.556,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΑΝΝΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ)

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Με την αριθμ. 521/1-12-2016 απόφαση έγινε ανάληψη υποχρέωσης για ποσό 10.000,00€ στο έτος 2016 και για ποσό 54.400,00€ στο έτος 2017 σε βάρος του Κ.Α.:30.7326.0046.
2. Με την υπ'αριθμ. 22/2016 απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
3. Με την αριθμ. 223/2016 απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, κατάρτιση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έργου.
4. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 20/12/2016.
5. Με την αριθμ 21/3-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαϊδαρίου εγκρίθηκε το από 21-2-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ως οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού, η προσφορά του Οικονομικού φορέα Μαλλιάκος Αριστείδης με μέση έκπτωση 51% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
6. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 26/04/2017 για ποσό εργασιών 22.129,04€, απρόβλεπτα 3.319,36€, δαπάνη ΦΠΑ 24% 6.107,61€, και συνολική δαπάνη με 31.556,00€.

Με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου Φιλίππου.

1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται με σκοπό να περιληφθούν οι εργασίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης όπως η μετατόπιση υπογείων δικτύων ύδρευσης, η τελική υψομετρική θέση των φρεατίων λόγω αλλαγής κλίσης του αγωγού ακαθάρτων, καθώς και η αντικατάσταση των παροχών ακαθάρτων λόγω φθοράς χρήσης. Για τις ανωτέρω εργασίες συντάσσεται το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και περιλαμβάνει τρεις (3) νέες τιμές

1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου. Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	22.129,03€
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.319,36€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	25.448,39€
Δαπάνη ΦΠΑ	6.107,61€
Συνολική δαπάνη	31.556,00€

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	25.285,51€
Απρόβλεπτη δαπάνη	162,88€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	25.448,39€
Δαπάνη ΦΠΑ	6.107,61€
Συνολική δαπάνη	31.556,00€

Οι αυξομειώσεις που προκύπτουν οφείλονται στη φύση των εργασιών και στη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ η χρησιμοποίηση «επί έλασσον δαπανών» και είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ν. 3481/06 και την εγκύκλιο 20/26-7-06 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις 25.285,51€, και τα απρόβλεπτα 162,88€.

Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 24% 6.107,61€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 31.556,00€ δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφασίσετε

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης εργασιών, ποσού 31.556,00€ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ανάδοχος : ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
Αρχική σύμβαση Εργασίες προϋπολογισμού																				
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00μ.	μ3	1	157,67	6,70	1.056,39						270	6,70	1.809,00		752,61			ΥΔΡ 6081.1	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος 4,01μ έως 6,00μ.	μ3	2	53,61	9,80	525,38						10	9,80	98,00		427,38			ΥΔΡ 6081.2	
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00μ.	μ3	3	39,44	25,80	1.017,55						70	25,80	1.806,00		788,45			ΥΔΡ 6082.1	
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος 4,01μ έως 6,00μ.	μ3	4	12	28,30	339,60						5	28,30	141,50		198,10			ΥΔΡ 6082.2	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε απαιτούμενη απόσταση	μ3	5	44,56	8,76	390,35						50	8,76	438,00		47,65			ΥΔΡ 6071	
6	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυμένων οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε απαιτούμενη απόσταση	μ3	6	37,44	8,81	329,85						15	8,81	132,15		197,70			ΥΔΡ 6072	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	μ3	7	559,26	1,55	866,85						600	1,55	930,00		63,15			ΥΔΡ 6067	
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ.	μ3	8	41	20,80	852,80						70	20,80	1.456,00		603,20			ΥΔΡ 6068	
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου	μ3	9	41	19,70	807,70						70	19,70	1.379,00		571,30			ΥΔΡ 6069	
10	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΟ	μ	10	64	15,50	992,00						150	15,50	2.325,00		1.333,00			ΥΔΡ 6087	
11	Λειτουργία εργασιών αντλητικών συγκροτημάτων, αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτρικών ισχύος 8,0 έως 10kw	ώρες	11	146	11,10	1.620,60						200	11,10	2.220,00		599,40			ΥΔΡ 6110	
12	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	μ2	12	198,48	34,60	6.867,41						90	34,60	3.114,00		3.753,41			ΥΔΡ 6103	
13	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	μ3	13	45	36,40	1.638,00						50	36,40	1.820,00		182,00			ΟΙΚ 2226	
14	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	14	290	9,10	2.639,00						290	9,10	2.639,00					ΟΔΟ 1123Α	
15	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	τον	15	536	1,65	884,40						536	1,65	884,40					ΟΙΚ 1104	
16	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκνυμένου πάχους 0,10μ	μ2	16	590	9,50	5.605,00						590	9,50	5.605,00					ΟΔΟ 3111Β	
17	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	17	75	82,00	6.150,00						75	82,00	6.150,00					ΥΔΡ 6327	
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	χλγ	18	1.820	1,01	1.838,20						1.820	1,01	1.838,20					ΟΙΚ 3873	
Σε μεταφορά						34.421,08							34.785,25							

[illegible]

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	22.129,04	25.285,52	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.156,48 ή ποσοστό 14,26%
Λογιστικό λάθος	-0,01	-0,01	
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.319,36	162,88	
Αθροισμα	25.448,39	25.448,39	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη ανασφάλιστης			
Αθροισμα	25.448,39	25.448,39	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	6.107,61	6.107,61	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	31.556,00	31.556,00	Χωρίς μεταβολή Δηλαδή Ευρώ μηδέν
..... Ο ανάδοχος Χαϊδάρη / /2017 Ο επιβλέπων Ο διευθύνων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Χαϊδάρη / /2017 Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας			
ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΔΕ ΤΡΑΝΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΑΝΑΠΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΠΙΩΤΑ Ηλίας-Μηχίλος Μηχανικός			

1η Προμέτρηση
Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προυπολογισμού			
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	Εκκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00μ	μ3	1	270
2	Εκκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαφής, για βάθος ορύγματος 4,01μ έως 6,00μ	μ3	2	10
3	Εκκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00μ	μ3	3	70
4	Εκκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαφής, για βάθος ορύγματος 4,01μ έως 6,00μ	μ3	4	5
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφής γαιώδων ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	5	50
6	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	6	15
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	μ3	7	600
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50εκ.	μ3	8	70
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου	μ3	9	70
10	Προσαύξηση τμηών εκκαφών ορυγμάτων ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ	μ	10	150
11	Λειτουργία εργοταξικών αντλητικών συγκροτημάτων, αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 8,0 έως 10kw	ώρες	11	200
12	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	μ2	12	90
13	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	μ3	13	50
14	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	μ3	14	290
15	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	τον	15	536
16	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10μ	μ2	16	590
17	Παράγωγη, μεταφορά, διάσπρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	μ3	17	75
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	χλγ	18	1.820
19	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος, αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR41, DN200mm	μ	19	64
20	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεατία επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών, φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,20μ	τεμ	20	3
21	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	χλγ	21	70
22	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	χλγ	22	180
23	Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων ΟΚΩ	τεμ	NT1	7
24	Πλήρης ανακατασκευή σύνδεσης αποχέτευσης ομβρίων	τεμ	NT2	6

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Η υπογράφουσα Παναγιωτάκου Παναγιώτα, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου και ο ανάδοχος Μαλλιάρκος Αριστείδης έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ. 22/2016 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
2. Τις διατάξεις των άρθρου 57 του Ν.3669/08.
3. Το γεγονός ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 20-12-2016
4. Η σύμβαση έχει αριθμό 10465/26-04-2017
5. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και
6. το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη.

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Μ Ε

στην σύνταξη του παρακάτω τιμολογίου Νέων εργασιών.

Ομάδα Γενικών Εργασιών

NT 1

Αρθρο 16.11ΣΧ Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων ΟΚΩ

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες καθαίρεσης σκυροδέματος, το καλούπωμα του φρεατίου στη νέα θέση, η σκυροδέτηση του στομίου ή και του πυθμένα, η εκσκαφή ορύγματος επί παντός εδάφους, η φόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαίρεσης, η επίχωση του ορύγματος και η αντικατάσταση των μεταλλικών καλυμμάτων όπου χρειαστεί.

Τιμή ανά (τεμ)

ΕΥΡΩ **Ολογράφος: Εκατόν τριάντα πέντε**
Αριθμητικά: 135,00

NT 2

Αρθρο ΥΔΡ-6081.1ΣΧ Πλήρης ανακατασκευή σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

Εργασία επανασύνδεσης της σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων ακινήτου, λόγω αντικατάστασης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού. Εκσκαφή ορύγματος επί παντός εδάφους, η φόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, επανεπίχωση ορύγματος, σωληνώσεις PVC Φ125, συστολές, καμπύλες, ειδικά τεμάχια, σαμάρι με μούφα, εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο.

Τιμή ανά (τεμ)

ΕΥΡΩ **Ολογράφως: Τριακόσια ενενήντα**
Αριθμητικά: 390,00

ΝΤ **3**

Αρθρο ΥΔΡ-6630.1ΣΧ Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1

Για την μετατόπιση εννέα σωλήνων ύδρευσης ΡΡ 18χλστ με σπείρωμα ώστε να είναι δυνατή η εκσκαφή του ορύγματος των ακαθάρτων.

Συμπεριλαμβάνονται εκσκαφές, επανεπιχώσεις, εγκιβωτισμός με άμμο, προμήθεια και μεταφορά υλικών και εργασία πλήρους αποκατάστασης προς λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ **Ολογράφως: Πεντακόσια είκοσι**
Αριθμητικά: 520,00

Ο ανάδοχος

/ /2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Μαλλιάρκος Αριστείδης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την 25518-07-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή Αγωγού επί της παρόδου Φιλίππου», συζήτησε το θέμα για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης εργασιών, ποσού 31.556,00€ (ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» όπως αναλυτικά εμφανίζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, σύμφωνα με την 25518-07-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας- Μελετών & Εκτέλεσης Έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 27-07-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ