



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΔΑ: 6Υ46ΩΗ3-ΙΛ3

Αριθμ. πρωτ.: 15403/16-07-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2019 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 148

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗ Λ.ΣΧΙΣΤΟΥ».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15^η του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **15110/11-07-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **11-07-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης Απών	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης Απών	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός Απών	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς Απών	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας Απών	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1.** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων του Δήμου μας. **2.** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής- του έργου «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων και Συνδέσεων στις Οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως». Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 16^ο & 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 7).

2. Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται η συζήτηση και λήψη απόφασης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} & 14^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. εσωτ: 211/10-7-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗ Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη με αριθμό 3/2019 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 14.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: “Απευθείας Ανάθεση”.
- Το από 09/05/2019 αποτέλεσμα δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος (Κ.Η.Σ.Κ.) με ηλεκτρονική ταυτότητα εγγράφου: a38987b8-b070-443e-9fbc-1437f550fb50, όπου αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ.
- Η με αρ. πρωτ.: οικ.10743/28-05-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΩΑΩΗ3-ΠΦΧ) Απόφαση του Δημάρχου για την Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 06-06-2019.
- Ποσό σύμβασης: 14.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες.
- Περαίωση εργασιών την 06/09/2019.

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Με το παρόν έργο προβλέπεται η διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών, ώστε να αρθεί τυχόν επικινδυνότητα στη λειτουργία της Λεωφόρου Σχιστού, η οποία συνδέει το Δήμο Χαϊδαρίου (από την Ιερά Οδό) με το Δήμο Κορυδαλλού. Ειδικότερα, όπως έχει διαπιστωθεί στα πρανή της εν λόγω οδού, υπάρχουν τμήματα του ορεινού όγκου, τα οποία επειδή βρίσκονται σε εγγύτητα με το οδόστρωμα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε διερχόμενα οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η καθαίρεση βράχων, η επιμέρους αποκατάσταση τμημάτων υπόβασης και βάσης ασφαλοτάτητα (εντός του υπάρχοντος τάπητα και σε παρακείμενα σημεία όπου υπάρχουν φθορές), όπως επίσης και η αντικατάσταση φθαρμένων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν και είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα 1 Οδοποιία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ δεν έχει αυξομειώσεις σε σχέση με τη σύμβαση.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών ισχύει:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	N.T.
Ομάδα 1 ^η	9.605,79 €	11.046,66	1.440,87€	~	~

Η αύξηση που προκύπτει από τον ως άνω πίνακα είναι 1.440,87€, ποσό το οποίο αντλείται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπάνης.

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	8.140,50 €	9.361,58 €
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	1.465,29 €	1.685,08 €
Σύνολο 1	9.605,79 €	11.046,66 €
Απρόβλεπτα	1.440,87 €	0,00 €
Σύνολο 2	11.046,66 €	11.046,66€
Εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Κ.Κ.	243,66 €	243,66 €
Σύνολο 3	11.290,32 €	11.290,32 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	2.709,68 €	2.709,68 €
ΣΥΝΟΛΟ	14.000,00 €	14.000,00 €

- Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 14.000,00€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

4. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης **14.000,00 €** (με το Φ.Π.Α.).

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α. Τ.	Μ.Μ.	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤ/ΝΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
	1. ΟΔΟΠΟΪΑ												
	1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ												
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1	m3	150,00	14,50	2.175,00		130,00	14,50	1.885,00			290,00
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	2	m3	150,00	0,90	135,00		206,75	0,90	186,08		51,08	
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	3	m3	50,00	7,50	375,00		115,00	7,50	862,50		487,50	
4	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	4	m2	150,00	10,45	1.567,50		445,00	10,40	4.628,00		3.060,50	
	ΣΥΝΟΛΟ: 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						4.252,50				7.561,58	3.599,08	290,00
	1.2. ΟΔΩΣΤΡΩΣΙΑ												
5	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	5	m3	54,00	17,80	961,20		0,00	17,80	0,00			961,20
	ΣΥΝΟΛΟ: 1.2 ΟΔΩΣΤΡΩΣΙΑ						961,20				0,00		961,20
	1.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ												
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	m2	108,00	1,20	129,60		0,00	1,20	0,00			129,60
7	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 μ	7	m2	108,00	13,40	1.447,20		0,00	13,40	0,00			1.447,20
	ΣΥΝΟΛΟ : 1.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						1.576,80				0,00		1.576,80
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						6.790,50				7.561,58	3.599,08	2.828,00
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						6.790,50				7.561,58	3.599,08	2.828,00

				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ					
A/ A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A. Τ.	M.M .	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗ Α ΠΡΟΤ/ΝΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
	1.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ												
8	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας , ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη κατηγορίας σφοδρότητας Α λειτουργικού πλάτους W2	8		30,00	45,00	1.350,00		40,00	45,00	1.800,00		450,00	
	ΣΥΝΟΛΟ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						1.350,00				1.800,00	450,00	

ΣΥΝΟΛΟ		8.140,50		9.361,58	4.049,08	2.828,00
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%		1.465,29		1.685,08	728,83	509,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		9.605,79		11.046,66	4.777,91	3.337,04
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ		0,00		0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		9.605,79		11.046,66	4.777,91	3.337,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ		1.440,87				1.440,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		11.046,66		11.046,66	4.777,91	4.777,91
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Α.Ε.Ε.Κ		243,66		243,66		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		11.290,32		11.290,32	4.777,91	4.777,91
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%		2.709,68		2.709,68	1.146,70	1.146,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		14.000,00		14.000,00	5.924,61	5.924,61
				Τελική μεταβολή 0,00 €		

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη αριθμ. πρωτ. εσωτ: 211/10-7-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «**Καθαιρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού**», συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συνολικού ποσού 14.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) ο οποίος δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη) : «**Καθαιρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 16-07-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ