



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6Ι67ΩΗ3-ΗΓ6
Αριθμ. πρωτ.: 15404/16-07-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **14ης/2019 Τακτικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **149**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ».

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **15110/11-07-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **11-07-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας Απών
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης Απών	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη Απούσα	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρντιμιάδης Απών	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός Απών	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς Απών	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατσαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας Απών	26. Θ. Σπηλιόπουλος Απών	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1.** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων του Δήμου μας. **2.** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής- του έργου «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων και Συνδέσεων στις Οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως». Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 16^ο & 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

2. Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται η συζήτηση και λήψη απόφασης του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} & 14^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. εσωτ: 215/11-7-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν 10/2018.
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 68.581,83 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: «Ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για έργα κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
- Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Δ.Ε».
- Τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης: 32,00%.
- Απόφαση 6/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία εγκρίθηκε το από 5/2/2019 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ως οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ».
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08/04/2019.
- Ποσό σύμβασης: 46.635,64 € (με Φ.Π.Α.).
- Προθεσμία περαίωσης 08/08/2019.

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η διάνοιξη της οδού Αρεοπόλεως μεταξύ των οδών Σύρου και Καλαβρύτων στο Ο.Τ. 159 στο Δάσος Χαϊδαρίου. Με τη διάνοιξη της οδού εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δύο ιδιοκτησίες καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών επί του δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που δημιουργείται. Αφού εκτελεσθούν οι κατάλληλες εκσκαφές και καθαυρέσεις θα κατασκευασθεί τσιμεντόδρομος μέσου πλάτους 3 μέτρων πάνω σε υπόβαση από θραυστό υλικό 3^Α και με κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Από τις δύο πλευρές του δρόμου δημιουργούνται παρτέρια με χαμηλή φύτευση, τα δένδρα δε που υπάρχουν διατηρούνται εκτός από κάποια κωνοφόρα που εμποδίζουν τη διέλευση.

Ο χώρος θα διαθέτει ηλεκτροφωτισμό με 6 σιδηροϊστούς φωτισμού ύψους 3,50 μ.

Η υλοποίηση της διάνοιξης της οδού θα διευκολύνει την απορροή των ομβρίων υδάτων της περιοχής, που προέρχονται κυρίως από το ανάντι τμήμα της οδού Αρεοπόλεως και της οδού Ύδρας.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης και νέες εργασίες, όπως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

3. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται με σκοπό να περιληφθούν οι εργασίες που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του έργου και προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες τιμές μονάδος είναι:

- Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από υφιστάμενα δέντρα και τάφρο (NT-1).
- Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής (NT-2).
- Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης φωτιστικού σώματος με λαμπτήρες τεχνολογίας διόδου εκπομπής φωτός (LED) (NT-3).

Για τις ανωτέρω εργασίες συντάσσεται το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει τις τρεις (3) νέες αυτές τιμές.

Τα άρθρα των νέων τιμών είναι από τα εγκεκριμένα τιμολόγια.

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολό τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών καλύπτεται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου. Επί πλέον οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στο εν λόγω έργο.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου. Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα 1 Οδοποιία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ μειώνεται σε σχέση με τη αρχική σύμβαση σε ποσοστό 1,04% < 20,00%.
- Η ομάδα 2: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, μειώνεται σε σχέση με τη σύμβαση σε ποσοστό 2,71% < 20,00%.
- Η ομάδα 1ο ΠΚΤΜΝΕ είναι ύψους 1.617,04€.

Συνολικά οι εργασίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.191,73€ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, ισχύει:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	N.T.
Ομάδα 1	19.188,17€	18.988,66€	-	-199,51	
Ομάδα 2	8.324,39€	8.098,59€	-	- 225,80€	
1ο ΠΚΤΜΝΕ					1.617,04€

Οι νέες τιμές (N.T.) (1.617,04€) καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	27.512,56 €	28.704,29 €
Γ.Ε. και Ο.Ε.	4.952,26 €	5.166,77 €

Σύνολο 1	32.464,82 €	33.871,06 €
Απρόβλεπτα	4.869,72 €	3.463,49 €
Σύνολο 2	37.334,54 €	37.334,54 €
Αναθεώρηση	274,85 €	274,85 €
Σύνολο 3	37.609,39 €	37.609,39 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	9.026,25 €	9.026,25 €
ΣΥΝΟΛΟ	46.635,64 €	46.635,64 €

- Οι αυξομειώσεις που προκύπτουν οφείλονται στη φύση των εργασιών και στη δυσχερή προμέτρησή τους και καλύπτονται κύρια από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ενώ η χρησιμοποίηση «επί έλασσον δαπανών» είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις 33.871,06 €, και τα απρόβλεπτα 3.463,49 €, αν συνυπολογισθεί το ποσό για την πρόβλεψη της αναθεώρησης και το ΦΠΑ 24% 9.026,25 € η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 46.635,64 € δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του προϋπολογισμού.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται τα όρια ποσοτικών μεταβολών που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασίας και 10% επί του συνόλου).

5. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 46.635,64 € (με το Φ.Π.Α.).

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ												
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ												
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	m3	563,00	8,05	4.532,15		380,00	8,05	3.059,00		0	-1.473,15
2	Κατασκευή επιχωμάτων	2	m3	50,00	1,05	52,50		5,00	1,05	5,25		0	-47,25
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ												
1	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	3	m3	45,00	33,85	1.523,25		25,00	33,85	846,25		0	-677
2	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	4	kg	2.500,00	1,15	2.875,00		3.500,00	1,15	4.025,00		1150	0
3	Ευλόγιστοι χυτών μικροκατασκευών	5	m2	200,00	22,50	4.500,00		170,00	22,50	3.825,00		0	-675
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	6	m3	105,00	84,00	8.820,00		120,00	84,00	10.080,00		1260	0
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ												
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	7	m2	700,00	8,45	5.915,00		720,00	8,45	6.084,00		169	0
	συνολική δαπάνη κατηγορίας 1 προ έκπτωσης					26.217,90				27.924,50		2.579,00	-2.872,40
	αφαιρείται έκπτωση 32%					-9.029,73				-8.935,84		-825,28	919,17
	σύνολο κατηγορίας 1 μετά την έκπτωση					19.188,17				18.988,66		1.753,72	-1.953,23
	2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ												
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ												
1	Εκσκαφή χάνδρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	8	m3	30,00	22,97	689,10		20,00	22,97	459,40		0,00	-229,70
2	Εκσκαφή για την κατασκευή βάσας θεμελιώσεως τσιμεντοστρώ ή σιδηροστρώ σε έρπασμα	9	m3	4,00	61,24	244,96		6,00	61,24	367,44		122,48	0,00
3	Φρεάσιο επεκτάμεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 70 cm	10	TEM	7,00	171,86	1203,16		7,00	171,86	1203,16		0,00	0,00
4	Βάση σιδηροστρώ άσπλη διαστ. 0,60X0,60X0,80 μ.	11	TEM	6,00	80,86	485,16		6,00	80,86	485,16		0,00	0,00
5	Σιδηροστάς ηλεκτροκτικός 3,5 μ.	12	m2	6,00	360,00	2.280,00		6,00	360,00	2.280,00		0,00	0,00
6	Καλώδια ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 4mm2	13	m	140,00	7,02	982,80		140,00	7,02	982,80		0,00	0,00
7	Καλώδια ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 X 1,5mm2	14	m	30,00	4,28	128,40		30,00	4,28	128,40		0,00	0,00
8	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολυκλωμένος διατομής 25mm2	15	m	130,00	6,46	839,80		130,00	6,46	839,80		0,00	0,00
9	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	16	TEM	5,00	41,91	209,55		5,00	41,91	209,55		0,00	0,00
10	Κυβώτια ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	17	TEM	1,00	473,42	473,42		1,00	473,42	473,42		0,00	0,00

11	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλκοβελούδα με "ντεκαπ" και μορφοποιημένο σιγανόχο προστασίας R43 επιτοίχος διαστάσεων 50 X 35 cm	15	TEM	1,00	301,75	301,75		1,00	301,75	301,75		0,00	0,00
12	Ακροεπιπώα για μονό βραχίονα	19	TEM	4,00	58,85	235,40		6,00	58,85	353,10		117,70	0,00
13	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας οριζόντιος προβολής 1,50m	20	TEM	4,00	75,71	302,84		6,00	75,71	454,26		151,42	0,00
14	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για Λυχνίες σημείων υδραργύρου υψηλής πίεσης ύψος τοποθέτησής η μεγαλύτερο από 7m και μικρότερο ή ίσο από 12m Ισχύος 1 X 250 W	21	TEM	4,00	222,42	889,68		6,00	222,42	1334,52		444,84	0,00
15	Συλλήγηση πλαστική από σκληρό PVC 4 ατε υστερήσει καλωδίων διαμέτρου 100mm πλήρης ενός σωλήνα Φ100mm	22	m	130,00	16,39	2130,70		110,00	16,39	1802,90		0,00	-327,80
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ													
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση χυγκών δένδρων (ακίλωντος, κλπ) όγκου κορμού > 3,0 m	23	TEM	10,00	8,00	80,00		8,00	8,00	64,00		0,00	-16,00
2	Προμήθεια κτεστικού χώματος	24	m3	80,00	8,50	765,00		20,00	8,50	170,00		0,00	-595,00
συνολική δαπάνη κατηγορίας 2 προ έκπτωσης						12.241,75				11.909,69		336,44	-1.106,56
αφαίρεται έκπτωση 32%						-3.917,36				-3.811,10		-267,86	373,82
σύνολο κατηγορίας 2 μετά την έκπτωση						8.324,39				8.098,59		668,78	-794,58
3. NEEΣ TIMES													
1	Προσκόλληση τήλης AT 1	1. NT1	m3					380	2,70	1.026,00		1026,00	0,00
2	Καθαρισμός συνόλων κατασκευών, όπως ημερήσιων πλάκων, ταχυματών, προβόλων κλπ ή βανοίξας στην σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών με διαπραγμάτευση κοπής	1. NT2	m3/cm					200	6,76	1.352,00		1352,00	0,00
3	Προσκόλληση τήλης AT 21	1. NT3	TEM					6	97,05	582,30		582,30	0,00
συνολική δαπάνη κατηγορίας 3 προ έκπτωσης										2.378,00		2.378,00	0,00
αφαίρεται έκπτωση 32%										-760,96		-760,96	0,00
σύνολο κατηγορίας 3 μετά την έκπτωση										1.617,04		1.617,04	0,00
Σύνολο κατηγοριών 1 + 2 + 3						27.512,64				28.704,29		3.939,54	-2.747,61
προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						4.952,28				5.166,77		214,51	0,00
σθροισμα						32.464,92				33.871,06		0,00	0,00
σπρόβλεπτα 15%						4.869,72				3.483,49		0,00	-1.406,24
σθροισμα						37.334,54				37.334,54		0,00	0,00
πρόβλεψη αναθεώρησης						274,85				274,85		0,00	0,00
σθροισμα						37.609,39				37.609,39		0,00	0,00
Φ.Π.Α. 24%						9.026,25				9.026,25		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						46.635,64				46.635,64		4.154,05	-4.154,05
0,00													

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΧΑΪΔΑΡΙ, 10/07/2019

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ακολουθώς ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη αριθμ. πρωτ. εσωτ: 215/11-7-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάζει την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ» συζήτησε διεξοδικά το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικού ποσού 46.635,64 € (με το Φ.Π.Α.) ο οποίος δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη) «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ» του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 16-07-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ