



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 9ΘΗΧΩΗ3-ΛΒΑ

Αριθμ. πρωτ.: 8260/24-04-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **10ης/2019 Τακτικής** συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **110**

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σύμβασης, πριν την λήξη της, που αφορά το έργο: "Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου" _ Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για αποπληρωμή του έργου»

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23^η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Μ. Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **7909/19-04-2019**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **19-04-2019** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας Απών	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς Απών	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς Απών	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής Απών
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς Απών	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

1. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: **1.** Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση Σχεδίου στο Ο.Τ. 132 (αναγνώριση οδού στην οδό Σπάρτης αρ.50α). **2.** Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου στέγασης του Βρεφικού τμήματος 6^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας της εταιρίας «GNA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» **3.** Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 5^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας της Γαλάνη Μαρίας-Ελευθερίας» **4.** Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σύμβασης, πριν την λήξη της, που αφορά το έργο: "Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου" Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα -εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 14^ο, 15^ο, 16^ο & 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

Αποχωρήσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 17^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σχετική: η υπ' αριθμ. 69/03-04-2019 Α.Δ.Σ. «περί έγκρισης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου έως τις 25-04-2019»

Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Στις 27-12-2018 δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 26007/21-12-2018 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 96ΘΒΩΗ3-ΖΤΛ και ΑΔΑΜ:18ΑWRD004257937 2018-12-24) ανατέθηκε η υλοποίηση της «Προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στην Εταιρεία «ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ίδετε ως σχετικά τα έγγραφα: αριθμ. πρωτ. οικ. 26007/21-12-2018 Απόφαση Δημάρχου και Σύμβαση υπ' αριθμ. πρωτ.: 26179/27-12-2018 με ΑΔΑΜ:18ΣΥΜΝ004277680 2018-12-27). Στις 20-03-2019 ο Ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για λόγους που δεν ανάγονται στην περιοχή ευθύνης του (καθυστέρηση της παράδοσης των προς εγκατάσταση υλικών από τον οίκο κατασκευής εξωτερικού, με αποτέλεσμα να παραδοθούν στο σύνολό τους στις 11/2/2019 κτλ, ίδετε ως σχετικό το -υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-03-2019- έγγραφό του). Στις 03-04-2019 ελήφθη η υπ' αριθμ., 69/03-04-2019 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης έως τις 25-04-2019».

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ήτοι, το Άρθρο 132 του Ν.4412/2016 με τίτλο: «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»,
- το γεγονός ότι η ημ/νία λήξης της τρέχουσας Σύμβασης είναι η: 25-04-2019,
- το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 26179/27-12-2018 Σύμβαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς το χρονοδιάγραμμά της βάσει της υπ' αριθμ. 69/3-4-3019 Α.Δ.Σ και έλαβε αριθμ., πρωτ.: 6923/08-04-2019) τα σημεία του υφιστάμενου ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου τα οποία προβλέφθηκαν είναι τα εξής:

- Σημείο 1) _ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
- Σημείο 2) _ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
- Σημείο 3) _1^ο ΛΥΚΕΙΟ
- Σημείο 4) _3^ο ΛΥΚΕΙΟ
- Σημείο 5) _ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
- Σημείο 6) _ΘΕΑΤΡΑΚΙ (PIMINI)
- Σημείο 7) _ΠΛΑΤΕΙΑ ΆΝΩ ΔΑΣΟΥΣ
- Σημείο 8) _3^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
- Σημείο 9) _ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
- Σημείο 10) _ΓΗΠΕΔΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
- Σημείο 11) _ΝΕΛΕ

Παρακαλείσθε:

Α) για τη λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του Φυσικού Αντικειμένου, πριν τη λήξη της Σύμβασης, χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου, ως εξής:

- Κατάργηση Σημείου: "4) _3^ο ΛΥΚΕΙΟ".

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ: Παρεμβάλλονται εμπόδια τα οποία καθιστούν αδύνατη τη μετάδοση του σήματος, επομένως το εν λόγω σημείο είναι μη-λειτουργικό (ανέγερση υψηλών κτιρίων εκ των υστέρων, πυκνή κάθετη βλάστηση από δένδρα τα οποία έχουν ψηλώσει εκ των υστέρων),

- Αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού (2 Access Points, Σετ κεραίας για λήψη-αποστολή-λήψη) για την επέκταση ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης για την ενίσχυση του σήματος (ήτοι, τοποθέτηση ^{3ου} Access Point), στα κάτωθι σημεία:

1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,
2. ΠΑΛΑΤΑΚΙ,
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ: οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν σημεία συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων (δυννητικοί χρήστες δωρεάν ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου WiFi), λόγω συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, συναυλιών, αθλητικών γεγονότων, επομένως η ενίσχυσή τους λειτουργεί θετικά και συνάδουν με τους αρχικούς σκοπούς υλοποίησης του έργου.

Β) λήψη απόφασης για την έγκριση της μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, πριν τη λήξη της Σύμβασης, χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι εγκρίσεως της υλοποίησης της δαπάνης, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 (απαραίτητες διαδικασίες αναμόρφωσης προϋπολογισμού, εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30-06-2019) ώστε να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του έργου, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου, πριν τη λήξη της Σύμβασης, χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση, ως εξής:

- Κατάργηση Σημείου: "4) _3^ο ΛΥΚΕΙΟ".

□ Αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού (2 Access Points, Σετ κεραίας για λήψη-αποστολή-λήψη) για την επέκταση ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης για την ενίσχυση του σήματος (**ήτοι, τοποθέτηση ^{3ου} Access Point**), στα κάτωθι σημεία:

1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,
2. ΠΑΛΑΤΑΚΙ,
3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Β) την μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης, πριν τη λήξη της Σύμβασης, χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι εγκρίσεως της υλοποίησης της δαπάνης, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 (απαραίτητες διαδικασίες αναμόρφωσης προϋπολογισμού, εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30-06-2019) ώστε να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή του έργου, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 24-04-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ